

**INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS
PROYECTOS EN EJECUCION DE LA GERENCIA DE
EDIFICACIONES DE LA DIRECCION DE PROYECTOS DE
OBRAS CIVILES
Octubre de 2018.**



ÍNDICE DE CONTENIDO

15.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 15, EN LA COMUNIDAD DE La Florida.....	3
--	---





**15.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285),
VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL
DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.
LOTE No. 15, EN LA COMUDIDAD DE La Florida.**



FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	10 de Abril de 2018
Monto del contrato	RD\$ 7,702,619.61
Monto del avance (20%)	RD\$ 1,540,523.92
Fecha de inicio de los trabajos	1 de mayo de 2018
% Avance estimado hasta la fecha	24.18%
Contratista	Arq. Descartes Batista Félix.

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

En este lote se trabaja la construcción de estructura de techo en algunas viviendas, y en otras ya se colocó en zinc en techos.





Colocación de techo de zinc, casa del Sr. Freddy Ramírez, Viviendas Económicas.



Colocación de techo de zinc, casa del Sr. Percido Ramírez, Viviendas Económicas.





Colocación de techo de zinc, casa del Sr. Manuel Ramírez, Viviendas Económicas.



Colocación de estructura de madera para el techo, casa de la Sra. Edilenia Ramírez, Viviendas Económicas.

