

**INFORME DE
PROYECTOS EN EJECUCION DE LA GERENCIA DE
EDIFICACIONES DE LA DIRECCION DE PROYECTOS
DE OBRAS CIVILES
Abril de 2018.**

PROYECTOS:

1. PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 1, EN LA COMUNIDAD DE El Batey.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de viviendas, tanto de 3 habitaciones como de 2 habitaciones, en la comunidad del Batey, provincia San Juan de la Maguana.

b. Informes de seguimiento:

Se le entregó el avance al contratista y se procedió con la compra de los materiales para iniciar los trabajos inmediatamente.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 1 de mayo de 2018, y se tiene pautada la fecha de término para el 1 de noviembre de 2018.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 20% hasta el mes de abril de 2018.

2. PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 2, EN LA COMUNIDAD DE El Batey.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de viviendas, tanto de 3 habitaciones como de 2 habitaciones, en la comunidad del Batey, provincia San Juan de la Maguana.

b. Informes de seguimiento:

Se le entregó el avance al contratista y se procedió con la compra de los materiales para iniciar los trabajos inmediatamente.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 1 de mayo de 2018, y se tiene pautada la fecha de término para el 1 de noviembre de 2018.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 20% hasta el mes de abril de 2018.

3. PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 3, EN LA COMUDIDAD DE El Cacheo.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de viviendas, tanto de 3 habitaciones como de 2 habitaciones, en la comunidad del Cacheo, provincia San Juan de la Maguana.

b. Informes de seguimiento:

Se le entregó el avance al contratista y se procedió con la compra de los materiales para iniciar los trabajos inmediatamente.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 1 de mayo de 2018, y se tiene pautada la fecha de término para el 1 de noviembre de 2018.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 20% hasta el mes de abril de 2018.

4. PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 4, EN LA COMUDIDAD DE El Batey.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de viviendas, tanto de 3 habitaciones como de 2 habitaciones, en la comunidad del Batey, provincia San Juan de la Maguana.

b. Informes de seguimiento:

Se le entregó el avance al contratista y se procedió con la compra de los materiales para iniciar los trabajos inmediatamente.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 1 de mayo de 2018, y se tiene pautada la fecha de término para el 1 de noviembre de 2018.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 20% hasta el mes de abril de 2018.

5. PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 5, EN LA COMUDIDAD DE El Cacheo.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de viviendas, tanto de 3 habitaciones como de 2 habitaciones, en la comunidad del Cacheo, provincia San Juan de la Maguana.

b. Informes de seguimiento:

Se le entregó el avance al contratista y se procedió con la compra de los materiales para iniciar los trabajos inmediatamente.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 1 de mayo de 2018, y se tiene pautada la fecha de término para el 1 de noviembre de 2018.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 20% hasta el mes de abril de 2018.

6. PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 6, EN LA COMUDIDAD DE El Batey.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de viviendas, tanto de 3 habitaciones como de 2 habitaciones, en la comunidad del Batey, provincia San Juan de la Maguana.

b. Informes de seguimiento:

Se le entregó el avance al contratista y se procedió con la compra de los materiales para iniciar los trabajos inmediatamente.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 1 de mayo de 2018, y se tiene pautada la fecha de término para el 1 de noviembre de 2018.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 20% hasta el mes de abril de 2018.

7. PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 7, EN LA COMUDIDAD DE El Batey.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de viviendas, tanto de 3 habitaciones como de 2 habitaciones, en la comunidad del Batey, provincia San Juan de la Maguana.

b. Informes de seguimiento:

Se le entregó el avance al contratista y se procedió con la compra de los materiales para iniciar los trabajos inmediatamente.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 1 de mayo de 2018, y se tiene pautada la fecha de término para el 1 de noviembre de 2018.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 20% hasta el mes de abril de 2018.

8. PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 8, EN LA COMUDIDAD DE El Batey.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de viviendas, tanto de 3 habitaciones como de 2 habitaciones, en la comunidad del Batey, provincia San Juan de la Maguana.

b. Informes de seguimiento:

Se le entregó el avance al contratista y se procedió con la compra de los materiales para iniciar los trabajos inmediatamente.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 1 de mayo de 2018, y se tiene pautada la fecha de término para el 1 de noviembre de 2018.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 20% hasta el mes de abril de 2018.

9. PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 9, EN LA COMUDIDAD DE El Batey.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de viviendas, tanto de 3 habitaciones como de 2 habitaciones, en la comunidad del Batey, provincia San Juan de la Maguana.

b. Informes de seguimiento:

Se le entregó el avance al contratista y se procedió con la compra de los materiales para iniciar los trabajos inmediatamente.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 1 de mayo de 2018, y se tiene pautada la fecha de término para el 1 de noviembre de 2018.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 20% hasta el mes de abril de 2018.

10. PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 10, EN LA COMUDIDAD DE El Cacheo.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de viviendas, tanto de 3 habitaciones como de 2 habitaciones, en la comunidad del Cacheo, provincia San Juan de la Maguana.

b. Informes de seguimiento:

Se le entregó el avance al contratista y se procedió con la compra de los materiales para iniciar los trabajos inmediatamente.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 1 de mayo de 2018, y se tiene pautada la fecha de término para el 1 de noviembre de 2018.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 20% hasta el mes de abril de 2018.

11. PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 11, EN LA COMUDIDAD DE El Cacheo.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de viviendas, tanto de 3 habitaciones como de 2 habitaciones, en la comunidad del Cacheo, provincia San Juan de la Maguana.

b. Informes de seguimiento:

Se le entregó el avance al contratista y se procedió con la compra de los materiales para iniciar los trabajos inmediatamente.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 1 de mayo de 2018, y se tiene pautada la fecha de término para el 1 de noviembre de 2018.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 20% hasta el mes de abril de 2018.

12. PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 12, EN LA COMUDIDAD DE El Cacheo.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de viviendas, tanto de 3 habitaciones como de 2 habitaciones, en la comunidad del Cacheo, provincia San Juan de la Maguana.

b. Informes de seguimiento:

Se le entregó el avance al contratista y se procedió con la compra de los materiales para iniciar los trabajos inmediatamente.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 1 de mayo de 2018, y se tiene pautada la fecha de término para el 1 de noviembre de 2018.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 20% hasta el mes de abril de 2018.

13. PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 13, EN LA COMUDIDAD DE El Cacheo.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de viviendas, tanto de 3 habitaciones como de 2 habitaciones, en la comunidad del Cacheo, provincia San Juan de la Maguana.

b. Informes de seguimiento:

Se le entregó el avance al contratista y se procedió con la compra de los materiales para iniciar los trabajos inmediatamente.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 1 de mayo de 2018, y se tiene pautada la fecha de término para el 1 de noviembre de 2018.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 20% hasta el mes de abril de 2018.

14. PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 14, EN LA COMUDIDAD DE El Cacheo.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de viviendas, tanto de 3 habitaciones como de 2 habitaciones, en la comunidad del Cacheo, provincia San Juan de la Maguana.

b. Informes de seguimiento:

Se le entregó el avance al contratista y se procedió con la compra de los materiales para iniciar los trabajos inmediatamente.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 1 de mayo de 2018, y se tiene pautada la fecha de término para el 1 de noviembre de 2018.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 20% hasta el mes de abril de 2018.

15. PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 15, EN LA COMUDIDAD DE La Florida.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de viviendas, tanto de 3 habitaciones como de 2 habitaciones, en la comunidad de la Florida, provincia San Juan de la Maguana.

b. Informes de seguimiento:

Se le entregó el avance al contratista y se procedió con la compra de los materiales para iniciar los trabajos inmediatamente.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 1 de mayo de 2018, y se tiene pautada la fecha de término para el 1 de noviembre de 2018.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 20% hasta el mes de abril de 2018.

16. PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 16, EN LA COMUDIDAD DE La Florida.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de viviendas, tanto de 3 habitaciones como de 2 habitaciones, en la comunidad de la Florida, provincia San Juan de la Maguana.

b. Informes de seguimiento:

Se le entregó el avance al contratista y se procedió con la compra de los materiales para iniciar los trabajos inmediatamente.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 1 de mayo de 2018, y se tiene pautada la fecha de término para el 1 de noviembre de 2018.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 20% hasta el mes de abril de 2018.

17. PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 17, EN LA COMUDIDAD DE La Florida.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de viviendas, tanto de 3 habitaciones como de 2 habitaciones, en la comunidad de la Florida, provincia San Juan de la Maguana.

b. Informes de seguimiento:

Se le entregó el avance al contratista y se procedió con la compra de los materiales para iniciar los trabajos inmediatamente.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 1 de mayo de 2018, y se tiene pautada la fecha de término para el 1 de noviembre de 2018.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 20% hasta el mes de abril de 2018.

18. PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 18, EN LA COMUDIDAD DE La Florida.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de viviendas, tanto de 3 habitaciones como de 2 habitaciones, en la comunidad de la Florida, provincia San Juan de la Maguana.

b. Informes de seguimiento:

Se le entregó el avance al contratista y se procedió con la compra de los materiales para iniciar los trabajos inmediatamente.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 1 de mayo de 2018, y se tiene pautada la fecha de término para el 1 de noviembre de 2018.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 20% hasta el mes de abril de 2018.

19. PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 19, EN LA COMUDIDAD DE La Florida.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de viviendas, tanto de 3 habitaciones como de 2 habitaciones, en la comunidad de la Florida, provincia San Juan de la Maguana.

b. Informes de seguimiento:

Se le entregó el avance al contratista y se procedió con la compra de los materiales para iniciar los trabajos inmediatamente.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 1 de mayo de 2018, y se tiene pautada la fecha de término para el 1 de noviembre de 2018.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 20% hasta el mes de abril de 2018.

20. PROYECTO CONSTRUCCION CUARTEL MILITAR PRESA DE BAO, PROVINCIA SANTIAGO, R.D.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de un cuartel militar, en la presa de Bao, provincia Santiago.

b. Informes de seguimiento:

Se está trabajando en la colocación de malla ciclónica de la verja perimetral. Se instaló el tinaco. Además, se instaló la meseta de cocina y se colocaron los pisos.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 22 de enero de 2018, y se tiene pautada la fecha de término para el 16 de Julio de 2018.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 58.13% hasta el mes de abril de 2018.

21. PROYECTO CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO SABANETA, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de una planta de tratamiento, así como el suministro de tuberías para conducir el agua potable.

b. Informes de seguimiento:

Ya se colocaron las tuberías. Se trabaja en el encache de la canaleta. Además, se trabaja en la colocación de muros de bloques de la casa de máquinas.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 27 de julio de 2017, y se tiene pactada la fecha de término para el 27 de julio de 2018.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 35.20% hasta el mes de abril de 2018.

22. PROYECTO CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO DE DESECHOS SOLIDOS EN ARROYO CANO, BOHECHIO, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de un relleno sanitario para depositar los desechos sólidos de varias comunidades de la provincia de San Juan de la Maguana.

b. Informes de seguimiento:

El proyecto está terminando, se está procesando la cubicación final.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 12 de mayo de 2016, y se tiene pactada la fecha de término para el 12 de mayo de 2018.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 100% hasta el mes de abril de 2018.