

**INFORME DE
PROYECTOS EN EJECUCION DE LA GERENCIA DE
EDIFICACIONES DE LA DIRECCION DE PROYECTOS
DE OBRAS CIVILES
Febrero de 2018.**

PROYECTOS:

1. PROYECTO CONSTRUCCION CUARTEL MILITAR PRESA DE BAO, PROVINCIA SANTIAGO, R.D.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de un cuartel militar, en la presa de Bao, provincia Santiago.

b. Informes de seguimiento:

Se colocaron los muros de bloques. Se armó la losa de techo y se procedió al vaciado de la misma.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 22 de enero de 2018, y se tiene pautada la fecha de término para el 16 de marzo de 2018.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 24.18% hasta el mes de febrero de 2018.

2. PROYECTO CONSTRUCCION CASETA DE GUARDIA EN EL SALTO DE CONSTANZA, PROVINCIA LA VEGA, R.D.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de una caseta para guardias sobre una edificación existente en el Salto de Constanza.

b. Informes de seguimiento:

El proyecto está terminado, ya se realizó la cubicación final.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 23 de octubre de 2017, y se tiene pautada la fecha de término para el 23 de febrero de 2018.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 100% hasta el mes de febrero de 2018.

3. PROYECTO CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO SABANETA, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de una planta de tratamiento, así como el suministro de tuberías para conducir el agua potable.

b. Informes de seguimiento:

Se trabaja en las excavaciones de las zanjas para la colocación de tubería, además se está instalando una bomba para realizar posteriormente pruebas de presión a dichas tuberías.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 27 de julio de 2017, y se tiene pactada la fecha de término para el 27 de abril de 2018.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 32.25% hasta el mes de febrero de 2018.

4. PROYECTO CONSTRUCCION DE UN DESTACAMENTO POLICIAL EN EL DISTRITO MUNICIPAL DE BATISTA, EL CERCADO, SAN JUAN DE LA MAGUANA.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de un Destacamento policial para el Distrito Municipal de Batista.

b. Informes de seguimiento:

Se realizó la adenda y el proyecto está terminado.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 20 de julio de 2017, y se tiene pactada la fecha de término para el 20 de febrero de 2018.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 100% hasta el mes de febrero de 2018.

5. PROYECTO CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO DE DESECHOS SOLIDOS EN ARROYO CANO, BOHECHIO, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de un relleno sanitario para depositar los desechos sólidos de varias comunidades de la provincia de San Juan de la Maguana.

b. Informes de seguimiento:

El proyecto está casi terminado, ya se colocaron las puertas interiores en todos los módulos; se hizo la solicitud para que EDESUR instale la electricidad, para culminar con las pruebas finales y dar por terminado el proyecto.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 12 de mayo de 2016, y se tiene pautada la fecha de término para el 12 de marzo de 2018.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 99.01% hasta el mes de febrero de 2018.