



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Edificaciones
"Año del Fomento a las Exportaciones."

GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION

DICIEMBRE 2018.





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Edificaciones
"Año del Fomento a las Exportaciones."

INDICE

5.0 TERMINACIÓN CANCHA MIXTA EN MAGUANA ARRIBA, DISTRITO MUNICIPAL DE LAS
MAGUANAS HATO NUEVO, PROV. SAN JUAN..... ¡Error! Marcador no definido.





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Edificaciones
"Año del Fomento a las Exportaciones."

**5.0 TERMINACIÓN CANCHA MIXTA EN MAGUANA ARRIBA, DISTRITO
MUNICIPAL DE LAS MAGUANAS HATO NUEVO, PROV. SAN JUAN.**





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Edificaciones
"Año del Fomento a las Exportaciones."

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	13 de agosto de 2018
Monto del contrato	RD\$1,891,172.45
Monto del avance (20%)	RD\$378,234.49
% Avance estimado hasta la fecha	21.99%
Contratista	ING. CLAUDIO JIMENEZ

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

El contratista no se encuentra trabajando.

