

**INFORME DE
PROYECTOS EN EJECUCION DE LA GERENCIA DE
EDIFICACIONES DE LA DIRECCION DE PROYECTOS
DE OBRAS CIVILES
Septiembre de 2017.**

PROYECTOS:

1. PROYECTO CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO SABANETA, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de una planta de tratamiento, así como el suministro de tuberías para conducir el agua potable.

b. Informes de seguimiento:

Se realizaron las excavaciones para las zapatas, se construyeron las charranchas y se están armando las columnas tanto de la caseta de filtros como de la planta de tratamiento.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 27 de julio de 2017, y se tiene pautada la fecha de término para el 27 de diciembre de 2017.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 22.14% hasta el mes de septiembre de 2017.

2. PROYECTO CONSTRUCCION DE UN DESTACAMENTO POLICIAL EN EL DISTRITO MUNICIPAL DE BATISTA, EL CERCADO, SAN JUAN DE LA MAGUANA.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de un Destacamento policial para el Distrito Municipal de Batista.

b. Informes de seguimiento:

Se están colocando bloques en el segundo nivel, y se trabaja en la construcción de los muros de la verja perimetral.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 20 de julio de 2017, y se tiene pautada la fecha de término para el 20 de diciembre de 2017.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 35.13% hasta el mes de septiembre de 2017.

3. PROYECTO CENTRO COMUNAL EN BATISTA, EL CERCADO, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de un Centro Comunal para el Distrito Municipal de Batista.

b. Informes de seguimiento:

Se desencofraron las losas y se trabaja en el pañete exterior.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 19 de junio de 2017, y se tiene pautada la fecha de término para el 19 de diciembre de 2017.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 25.21% hasta el mes de septiembre de 2017.

4. PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE PÚBLICO DEL SECTOR LOS COCOS, DISTRITO DEL YAQUE, MUNICIPIO DE BOHECHIO, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de un parque con una glorieta en el centro y un área de recreación para los niños.

b. Informes de seguimiento:

Se colocaron las tejas en el gazebo, se construyeron los porta banderas, se aplicó pintura base en los muros. Además, se colocaron las luces y los juegos en el área de niños.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 12 de octubre de 2016, y se tiene pautada la fecha de término para el 15 de octubre de 2017.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 78.46% hasta el mes de septiembre de 2017.

5. PROYECTO CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO DE DESECHOS SOLIDOS EN ARROYO CANO, BOHECHIO, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de un relleno sanitario para depositar los desechos sólidos de varias comunidades de la provincia de San Juan de la Maguana.

b. Informes de seguimiento:

Se trabaja en la colocación de los aparatos sanitarios en los baños. También se trabaja en la perforación del pozo filtrante.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 12 de mayo de 2016, y se tiene pautada la fecha de término para el 12 de diciembre de 2017.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 97.64% hasta el mes de septiembre de 2017.