

**INFORME DE
PROYECTOS EN EJECUCION DE LA GERENCIA DE
EDIFICACIONES DE LA DIRECCION DE PROYECTOS
DE OBRAS CIVILES
Junio de 2017.**

PROYECTOS:

1. PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL BAITOA, PROVINCIA SANTIAGO, R.D.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de 7 edificaciones de 4 niveles. Cada edificación constará con 28 nichos.

b. Informes de seguimiento:

El proyecto es terminado, solo se está a la espera de que el contratista presente la cubicación final.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 7 de noviembre de 2016, y se tiene pautada la fecha de término para el 15 de octubre de 2017.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 100% hasta el mes de junio de 2017.

2. PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD COMUNIDAD EL INGENITO, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de una policlínica para la comunidad El Ingenito.

b. Informes de seguimiento:

Se está trabajando en la colocación de la lona asfáltica para la impermeabilización de los techos y en el revestimiento de las columnas exteriores y en la terminación exterior en general.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 24 de octubre de 2016, y se tiene pautada la fecha de término para el 30 de octubre de 2017.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 70.14% hasta el mes de junio de 2017.

3. PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE PÚBLICO DEL SECTOR LOS COCOS, DISTRITO DEL YAQUE, MUNICIPIO DE BOHECHIO, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de un parque con una glorieta en el centro y un área de recreación para los niños.

b. Informes de seguimiento:

El proyecto está detenido por revisión del presupuesto para la realización de una adenda final.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 12 de octubre de 2016, y se tiene pautada la fecha de término para el 15 de octubre de 2017.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 64.32% hasta el mes de junio de 2017.

4. PROYECTO CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO DE DESECHOS SOLIDOS EN ARROYO CANO, BOHECHIO, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de un relleno sanitario para depositar los desechos sólidos de varias comunidades de la provincia de San Juan de la Maguana.

b. Informes de seguimiento:

Se trabaja en la pintura exterior y en la colocación de cerámica de la escalera.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 12 de mayo de 2016, y se tiene pautada la fecha de término para el 03 de septiembre de 2017.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 95.05% hasta el mes de junio de 2017.

5. PROYECTO TERMINACION OBRAS PARQUE PÚBLICO, SECTOR LOS BANCOS DE GUANITO Y RECONSTRUCCION CALLES COLINDANTES, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la terminación de un parque público, el cual constará de una glorieta para actividades y un área infantil de recreación.

b. Informes de seguimiento:

El proyecto está finalizado, se generó el documento de la adenda y se está procesando la cubicación final.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 13 de mayo de 2016, y se tiene pautada la fecha de término para el 28 de septiembre de 2017.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 100.00% hasta el mes de junio de 2017.