

**INFORME DE  
PROYECTOS EN EJECUCION DE LA GERENCIA DE  
EDIFICACIONES DE LA DIRECCION DE PROYECTOS  
DE OBRAS CIVILES  
Mayo de 2017.**

## PROYECTOS:

### 1. PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL BAITOA, PROVINCIA SANTIAGO, R.D.

#### a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de 7 edificaciones de 4 niveles. Cada edificación constará con 28 nichos.

#### b. Informes de seguimiento:

Se trabaja en la construcción de la puerta de entrada y en la terminación exterior de los nichos.

#### c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 7 de noviembre de 2016, y se tiene pautada la fecha de término para el 15 de octubre de 2017.

#### d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 66.92% hasta el mes de mayo de 2017.

### 2. PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD COMUNIDAD EL INGENITO, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.

#### a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de una policlínica para la comunidad El Ingenito.

#### b. Informes de seguimiento:

Se está trabajando en la colocación de los topes en la meseta de cocina y en la terminación de las columnas exteriores.

#### c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 24 de octubre de 2016, y se tiene pautada la fecha de término para el 30 de octubre de 2017.

#### d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 67.43% hasta el mes de abril de 2017.

**3. PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE PÚBLICO DEL SECTOR LOS COCOS, DISTRITO DEL YAQUE, MUNICIPIO DE BOHECHIO, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.**

**a. Descripción:**

El proyecto consiste en la construcción de un parque con una glorieta en el centro y un área de recreación para los niños.

**b. Informes de seguimiento:**

Se terminaron de construir los pedestales de las columnas y se continúa con la colocación de los revestimientos de las columnas.

**c. Calendario de ejecución:**

La fecha de inicio de los trabajos fue el 12 de octubre de 2016, y se tiene pautada la fecha de término para el 15 de octubre de 2017.

**d. Informe de presupuesto:**

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 64.32% hasta el mes de abril de 2017.

**4. PROYECTO CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO DE DESECHOS SOLIDOS EN ARROYO CANO, BOHECHIO, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.**

**a. Descripción:**

El proyecto consiste en la construcción de un relleno sanitario para depositar los desechos sólidos de varias comunidades de la provincia de San Juan de la Maguana.

**b. Informes de seguimiento:**

Se trabaja en la colocación de los pisos tanto en edificio administrativo como en el edificio de operadores. Además, se trabaja en la colocación de la cerámica de los baños. Se continúa trabajando en el encache de la salida de la laguna de control de lixiviados.

**c. Calendario de ejecución:**

La fecha de inicio de los trabajos fue el 12 de mayo de 2016, y se tiene pautada la fecha de término para el 03 de septiembre de 2017.

**d. Informe de presupuesto:**

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 94.23% hasta el mes de abril de 2017.

**5. PROYECTO TERMINACION OBRAS PARQUE PÚBLICO, SECTOR LOS BANCOS DE GUANITO Y RECONSTRUCCION CALLES COLINDANTES, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.**

**a. Descripción:**

El proyecto consiste en la terminación de un parque público, el cual constará de una glorieta para actividades y un área infantil de recreación.

**b. Informes de seguimiento:**

Se colocaron los juegos en el área de niños, solo falta pintarlos para culminar el proyecto. Ya el parque está completamente iluminado. Se va a proceder con la cubicación final.

**c. Calendario de ejecución:**

La fecha de inicio de los trabajos fue el 13 de mayo de 2016, y se tiene pautada la fecha de término para el 28 de septiembre de 2017.

**d. Informe de presupuesto:**

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 94.10% hasta el mes de abril de 2017.