



ENCARGADO POR ING. EPIR. CASTEJO
ENCARGADO DE CONTROL DE PROYECTOS

**INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS
PROYECTOS EN EJECUCION DE LA GERENCIA DE
EDIFICACIONES DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO
Y REHABILITACION DE OBRAS CIVILES**

Abril de 2021.



ÍNDICE DE CONTENIDO

64.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE PARQUE EN EL BATEY, LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D. 3





ENCARGADO POR ING. EPHIL CASTEJO
ENCARGADO DE CONTROL DE PROYECTOS



EGEH D

**64.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE PARQUE EN EL BATEY, LAS ZANJAS,
PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.**



FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	26 de Septiembre de 2019
Monto del contrato	RD\$ 3,177,187.30
Monto del avance (20%)	RD\$ 635,437.46
Fecha de inicio de los trabajos	13 de Febrero de 2020
% Avance estimado hasta la fecha	100%
Contratista	TRENT S.R.L.

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Se realizaron todas las partidas, se trabaja en la elaboración de la cubicación final.



Glorieta, Parque en el Batey.



Área de juegos, Parque en el Batey.