



**INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS
PROYECTOS EN EJECUCION DE LA GERENCIA DE
EDIFICACIONES DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO
Y REHABILITACION DE OBRAS CIVILES
Abril de 2021.**



ÍNDICE DE CONTENIDO

66.0 PROYECTO CONSTRUCCION DESTACAMENTO POLICIAL, EN EL MUNICIPIO DE CAMBITA, PROVINCIA
SAN CRISTOBAL. 3





ELABORADO POR ING. ERMIL CASTILLO
ENCARGADO DE CONTROL DE PROYECTOS



**66.0 PROYECTO CONSTRUCCION DESTACAMENTO POLICIAL, EN EL MUNICIPIO
DE CAMBITA, PROVINCIA SAN CRISTOBAL.**



DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS CIVILES
PROYECTO CONSTRUCCION DESTACAMENTO POLICIAL, EN EL MUNICIPIO DE CAMBITA, PROVINCIA SAN CRISTOBAL.

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	8 de Junio de 2020
Monto del contrato	RD\$ 11,296,503.46
Monto del avance (20%)	RD\$ 2,259,300.69
Fecha de inicio de los trabajos	5 de Octubre de 2020
% Avance estimado hasta la fecha	40.16%
Contratista	T. MORENO EXCAVACIONES Y TRANSPORTE, S.R.L.

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Se realizó el vaciado de la viga en la verja perimetral; se trabaja en la colocación del pañete interior.



Vaciado de viga en verja perimetral, Destacamento Cambita.



Vaciado de columnas 2do Nivel, Destacamento Cambita.



Colocación de pañete en interior, Destacamento Cambita.

