

**INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS
PROYECTOS EN EJECUCION DE LA GERENCIA DE
EDIFICACIONES DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO
Y REHABILITACION DE OBRAS CIVILES
Marzo de 2021.**



Elaborado por
Ing. Jofiel Castillo

ÍNDICE DE CONTENIDO

67.0 PROYECTO REMOZAMIENTO CASA DE ALOJAMIENTO EMPLEADOS, CONSTRUCCION CASETA PARA ALOJAMIENTO DE MATERIALES INFLAMABLES Y TOXICOS, CONTRUCCION ENTRADA A LA CASA DE MAQUINAS, OFICINA ADMINISTRATIVA, CHIMENEA DE EQUILIBRIO, CENTRAL HIDROELECTRICA JIMENOA, JARABACOA, LA VEGA, REPÚBLICA DOMINICANA. 3



Elaborado por
Ing. Jofiel Castillo



**67.0 PROYECTO REMOZAMIENTO CASA DE ALOJAMIENTO EMPLEADOS,
CONSTRUCCION CASETA PARA ALOJAMIENTO DE MATERIALES INFLAMABLES Y
TOXICOS, CONTRUCCION ENTRADA A LA CASA DE MAQUINAS, OFICINA
ADMINISTRATIVA, CHIMENEA DE EQUILIBRIO, CENTRAL HIDROELECTRICA
JIMENOA, JARABACOA, LA VEGA, REPÚBLICA DOMINICANA.**



Elaborado por
Ing. Jofiel Castillo

DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS CIVILES
PROYECTO REMOZAMIENTO CASA DE ALOJAMIENTO EMPLEADOS, CONSTRUCCION CASETA PARA ALOJAMIENTO DE MATERIALES INFLAMABLES Y TOXICOS, CONTRUCCION ENTRADA A LA CASA DE MAQUINAS, OFICINA ADMINISTRATIVA, CHIMENEA DE EQUILIBRIO, CENTRAL HIDROELECTRICA JIMENOA, JARABACOA, LA VEGA, REPÚBLICA DOMINICANA.

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	8 de Junio de 2020
Monto del contrato	RD\$ 24,962,845.42
Monto del avance (20%)	RD\$ 4,992, 569.08
Fecha de inicio de los trabajos	20 de Agosto de 2020
% Avance estimado hasta la fecha	39.51%
Contratista	CONSTRUCTORA BONTEC, S.R.L.

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Se trabaja en la colocación de instalaciones sanitarias en las casas #1. #2 y #3 y en la aplicación de pintura exterior en las casas de operadores existentes. Se terminó de colocar toda la estructura de madera del gazebo, falta colocar el techo de aluzinc. Además, se trabaja en el replanteo para la construcción de registros para aguas negras. Se coloca el registro y alambrado en la garita de guardia nueva.



Elaborado por
Ing. Jofiel Castillo

DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS CIVILES

PROYECTO REMOZAMIENTO CASA DE ALOJAMIENTO EMPLEADOS, CONSTRUCCION CASETA PARA ALOJAMIENTO DE MATERIALES INFLAMABLES Y TOXICOS, CONTRUCCION ENTRADA A LA CASA DE MAQUINAS, OFICINA ADMINISTRATIVA, CHIMENEA DE EQUILIBRIO, CENTRAL HIDROELECTRICA JIMENOA, JARABACOA, LA VEGA, REPÚBLICA DOMINICANA.



Aplicación pintura en exterior en casas existentes, Central Hidroeléctrica Jimenoa.



Elaborado por
Ing. Jofiel Castillo

DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS CIVILES
PROYECTO REMOZAMIENTO CASA DE ALOJAMIENTO EMPLEADOS, CONSTRUCCION CASETA PARA ALOJAMIENTO DE MATERIALES INFLAMABLES Y TOXICOS, CONTRUCCION ENTRADA A LA CASA DE MAQUINAS, OFICINA ADMINISTRATIVA, CHIMENEA DE EQUILIBRIO, CENTRAL HIDROELECTRICA JIMENOVA, JARABACOA, LA VEGA, REPÚBLICA DOMINICANA.



Instalaciones sanitarias, casas #1, #2 y #3, Central Hidroeléctrica Jimenoa.



Estructura de techo de madera en Gazebo, Central Hidroeléctrica Jimenoa.



Elaborado por
Ing. Jofiel Castillo