



**INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS
PROYECTOS EN EJECUCION DE LA GERENCIA DE
EDIFICACIONES DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO
Y REHABILITACION DE OBRAS CIVILES
Enero de 2021.**



ÍNDICE DE CONTENIDO

66.0 PROYECTO CONSTRUCCION DESTACAMENTO POLICIAL, EN EL MUNICIPIO DE CAMBITA, PROVINCIA
SAN CRISTOBAL. 3





ENCARGADO POR ING. EGM. CASTELL
ENCARGADO DE CONTROL DE PROYECTOS



**66.0 PROYECTO CONSTRUCCION DESTACAMENTO POLICIAL, EN EL MUNICIPIO
DE CAMBITA, PROVINCIA SAN CRISTOBAL.**



FICHA TECNICA DEL PROYECTO


Fecha de firma del contrato	8 de Junio de 2020
Monto del contrato	RD\$ 11,296,503.46
Monto del avance (20%)	RD\$ 2,259,300.69
Fecha de inicio de los trabajos	5 de Octubre de 2020
% Avance estimado hasta la fecha	20%
Contratista	T. MORENO EXCAVACIONES Y TRANSPORTE, S.R.L.

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Se colocó en pañete en los muros de la cisterna. Además. Se trabaja en la colocación de bloques en los muros de la edificación, así como en la colocación de acero de refuerzo en viga de amarre del muro perimetral. Se coloca relleno de reposición en algunas de las áreas del destacamento.



Pañete en muros de la cisterna, Destacamento Cambita.



Colocación de bloques en muros, Destacamento Cambita.



Colocación de acero de refuerzo en viga de amarre en muro perimetral, Destacamento Cambita.

