



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS VIALES

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION

MARZO 2020





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

INDICE

2.0 CONSTRUCCIÓN Y OBRAS DE ARTE PARA LA CARRETERA PRESA JIGÜEY-PALO DE CAJA-RODADERO, SAN JOSE DE OCOA, (TRAMO DE IMPRIMACIÓN), SEGUNDA ETAPA.3





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

**2.0 CONSTRUCCIÓN Y OBRAS DE ARTE PARA LA CARRETERA
PRESA JIGÜEY-PALO DE CAJA-RODADERO, SAN JOSE DE OCOA,
(TRAMO DE IMPRIMACIÓN), SEGUNDA ETAPA**





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	28 de Diciembre de 2017
Monto del contrato	RD\$81,614,150.17
Monto del avance (20%)	RD\$13,064,311.89
% Avance estimado hasta la fecha según pagos de cubicaciones	78.49%
Contratista	CONSTRUCTORA PABLO YARULL & ASOCIADOS, S.R.L.

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

El proyecto fue finalizado.

