



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS VIALES

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION

MARZO 2020





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

INDICE

3.0 CONSTRUCCION TRAMO PUENTE CANAL (FLUMEN) ANIANA VARGAS, CENTRAL HIDROELECTRICA ANIANA VARGAS, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL, REPUBLICA DOMINICANA.....	3
---	---





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

**3.0 CONSTRUCCION TRAMO PUENTE CANAL (FLUMEN) ANIANA
VARGAS, CENTRAL HIDROELECTRICA ANIANA VARGAS, PROVINCIA
MONSEÑOR NOUEL, REPUBLICA DOMINICANA**





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	15 de Enero de 2018
Monto del contrato	RD\$26,607,855.49
Monto del avance (20%)	RD\$4,721,571.09
% Avance estimado hasta la fecha según pagos de cubicaciones	87.62%
Contratista	Grupo Alvessa, S.R.L.

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

El contratista e encuentra trabajando en el vaciado de carpeta de hormigón con malla electrosoldadas, contenes y encache en talud.

