



**Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana**  
**Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.**  
**Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales**  
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

## **GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS VIALES**

### **INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION**

**MARZO 2020**





**Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana**  
**Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.**  
**Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales**  
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

INDICE

39.0 RECONSTRUCCION CAMINO VECINAL LOS HOYOS DE NIZA, CENTRAL  
HIDROELECTRICA VALDESIA, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, REPUBLICA DOMINICANA ..3





**Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana**  
**Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.**  
**Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales**  
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

**39.0 RECONSTRUCCION CAMINO VECINAL LOS HOYOS DE NIZA,  
CENTRAL HIDROELECTRICA VALDESIA, PROVINCIA SAN  
CRISTOBAL, REPUBLICA DOMINICANA.**





**Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana**  
**Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.**  
**Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales**  
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

**FICHA TECNICA DEL PROYECTO**

|                                                              |                                      |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Fecha de firma del contrato                                  | 28 de febrero de 2020                |
| Monto del contrato                                           | RD\$104,608,315.36                   |
| Monto del avance (20%)                                       | RD\$ 20,921,663.07                   |
| % Avance estimado hasta la fecha según pagos de cubicaciones | 29.50%                               |
| Contratista                                                  | POLANCO & ROSARIO INGENIERIA, S.R.L. |

**SEGUIMIENTO DEL PROYECTO**

El contratista se encuentra trabajando en la limpieza general, excavación de material inservible, colocación de material de base, construcción de contenes, cunetas encachadas y encache en talud, además de la aplicación de riego de imprimación y de carpeta asfáltica.

