



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS VIALES

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION

MARZO 2020





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

INDICE

14.0 RECONSTRUCCIÓN CARRETERA SABANA IGLESIA-PALO AMARILLO, PROV. SANTIAGO.....	3
---	---





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

**14.0 RECONSTRUCCIÓN CARRETERA SABANA IGLESIA-PALO
AMARILLO, PROV. SANTIAGO.**





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	28 de Diciembre de 2018
Monto del contrato	RD\$ 88,844,936.92
Monto del avance (20%)	RD\$ 14,216,079.21
% Avance estimado hasta la fecha según pago de cubicaciones	51.33%
Contratista	RDC SOLUCIONES DE INGENIERIA, S.R.L.

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

El contratista no se encuentra trabajando.

