



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS VIALES

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION

MARZO 2020





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

INDICE

28.0 REHABILITACIÓN DE LOS CAMINOS LA PIEDRA-SABANETA, MATA DE CAO, MEDIA LUNA, CV GUAYACAN, EL BADEN (LA SIERRA) HASTA CANAL Y CAMINO LOS JOBOS-EL PAJONAL, LAS MATAS DE FARFAN, CENTRAL HIDROELÉCTRICA DOMINGO RODRIGUEZ, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.....	3
---	---





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

**28.0 REHABILITACIÓN DE LOS CAMINOS LA PIEDRA-SABANETA,
MATA DE CAO, MEDIA LUNA, CV GUAYACAN, EL BADEN (LA SIERRA)
HASTA CANAL Y CAMINO LOS JOBOS-EL PAJONAL, LAS MATAS DE
FARFAN, CENTRAL HIDROELÉCTRICA DOMINGO RODRIGUEZ,
PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA**





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	04 de diciembre de 2019
Monto del contrato	RD\$106,365,462.33
Monto del avance (20%)	RD\$17,019,743.97
% Avance estimado hasta la fecha	90.83%
Contratista	INGENIERIA CIVILES LORENZO & ASOCIADOS ICLA, S.R.L.

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

El proyecto fue finalizado, el contratista se encuentra a la espera de la cubicación final.

