



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS VIALES

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION

ABRIL 2020





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

INDICE

3.0 CONSTRUCCIÓN TRAMO CARRETERA LAS VEREDAS, C.H. PALOMINO..... 3





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

3.0 CONSTRUCCIÓN TRAMO CARRETERA LAS VEREDAS, C.H.
PALOMINO





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	15 de Agosto de 2018
Monto del contrato	RD\$30,460,466.67
Monto del avance (20%)	RD\$4,873,884.00
% Avance estimado hasta la fecha según pagos de cubicaciones	21.67%
Contratista	INGENIERO ORIOLY MEJIA & ASOCIADOS, S.R.L.

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

El contratista no se encuentra trabajando.

