



**Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana**  
**Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.**  
**Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales**  
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

## **GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS VIALES**

# **INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION**

**ABRIL 2020**





**Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana**  
**Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.**  
**Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales**  
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

INDICE

9.0 RECONSTRUCCIÓN DE TRAMO CAMINO BUENAVISTA DE YAQUE-LA FLORIDA Y CALLES INTERNAS, CENTRAL HIDROELÉCTRICA PALOMINO.. ..... 3





**9.0 RECONSTRUCCIÓN DE TRAMO CAMINO BUENAVISTA DE  
YAQUE-LA FLORIDA Y CALLES INTERNAS, CENTRAL  
HIDROELÉCTRICA PALOMINO**





**Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana**  
**Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.**  
**Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales**  
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

**FICHA TECNICA DEL PROYECTO**

Fecha de firma del contrato	26 de Noviembre de 2018
Monto del contrato	RD\$37,866,124.67
Monto del avance (20%)	RD\$6,069,592.89
% Avance estimado hasta la fecha según pagos de cubicaciones	27.01%
Contratista	CRUZ MATOS & ASOCIADOS, S.R.L.

**SEGUIMIENTO DEL PROYECTO**

El contratista no se encuentra trabajando.

