



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS VIALES

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION

ABRIL 2020





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

INDICE

24.0 REHABILITACIÓN DE LOS CAMINOS EL NARANJO-LA SIEMBRA, LA SIEMBRA-EL CORBANO, LA ENGOLA-GUAZUMAL, LA SABANA, LA JAGUA-LA MOCHA, LA ENGOLA-EL PEDREGAL, EL PEDREGAL-LOS CORBANOS, LA ENGOLA-LOS CORBANOS, LA MOCHA-LOS CORBANOS, LA MOCHA-EL CANAL, SECCIÓN ESCONDIDO HASTA LA ESCUELA, SECCION ESCONDIDO CON SECCION CAÑA SEGURA Y SECCIÓN ESCONDIDO HASTA ELECTROBOMBA, LAS MATAS DE FARFÁN, CENTRAL HIDROELÉCTRICA DOMINGO RODRIGUEZ, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA..... 3





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

**24.0 REHABILITACIÓN DE LOS CAMINOS EL NARANJO-LA SIEMBRA,
LA SIEMBRA-EL CORBANO, LA ENGOLA-GUAZUMAL, LA SABANA, LA
JAGUA-LA MOCHA, LA ENGOLA-EL PEDREGAL, EL PEDREGAL-LOS
CORBANOS, LA ENGOLA-LOS CORBANOS, LA MOCHA-LOS
CORBANOS, LA MOCHA-EL CANAL, SECCIÓN ESCONDIDO HASTA LA
ESCUELA, SECCION ESCONDIDO CON SECCION CAÑA SEGURA Y
SECCIÓN ESCONDIDO HASTA ELECTROBOMBA, LAS MATAS DE
FARFÁN, CENTRAL HIDROELÉCTRICA DOMINGO RODRIGUEZ,
PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA**





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	05 de diciembre de 2019
Monto del contrato	RD\$123,895,511.11
Monto del avance (20%)	RD\$19,823,499.99
% Avance estimado hasta la fecha	89.82%
Contratista	GRUPO KALUPE, S.R.L.

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

El contratista se encuentra trabajando en la construcción de 10 viviendas económicas.

