



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS VIALES

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION

ABRIL 2020





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

INDICE

33.0 REHABILITACIÓN DE LAS CALLES DE LOS SECTORES DE CAMBITA-URIBE, LOMA VERDE Y LAS CALLES DEL SECTOR EL TABLAZO, PROV. SAN CRISTÓBAL, REPÚBLICA DOMINICANA.....	3
---	---





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

**33.0 REHABILITACIÓN DE LAS CALLES DE LOS SECTORES DE
CAMBITA-URIBE, LOMA VERDE Y LAS CALLES DEL SECTOR EL
TABLAZO, PROV. SAN CRISTÓBAL, REPÚBLICA DOMINICANA.**





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	22 de enero de 2020
Monto del contrato	RD\$88,687,495.44
Monto del avance (20%)	RD\$ 17,737,499.09
% Avance estimado hasta la fecha según pagos de cubicaciones	37.65%
Contratista	DOITECA, S.R.L.

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

El contratista no se encuentra trabajando.

