



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Edificaciones
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION

ABRIL 2020





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Edificaciones
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

INDICE

1.0 CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD Y SOLUCION AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE MUCHA AGUA, C.H. AGUACATE, PROV. SAN CRISTOBAL	3
---	---





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Edificaciones
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

**1.0 CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD Y SOLUCION AGUA
POTABLE EN LA COMUNIDAD DE MUCHA AGUA, C.H. AGUACATE,
PROV. SAN CRISTOBAL**





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Edificaciones
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	27 de Mayo de 2019
Monto del contrato	RD\$22,584,937.81
Monto del avance (20%)	RD\$3,619,373.56
% Avance estimado hasta la fecha según pagos de cubicaciones	84.85%
Contratista	CONSTRUCTORA IROC, S.R.L.

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

El contratista no se encuentra trabajando.

