



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS VIALES

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION

MAYO 2020





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

INDICE

18.0 RECONSTRUCCION DE CARRETERA SAN ANTONIO-SAMANGOLA- SAN NICOLAS EN
BOCA DE NIGUA, CENTRAL HIDROELECTRICA DE VALDESIA, PROV. SAN CRISTOBA..... 3





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

**18.0 RECONSTRUCCION DE CARRETERA SAN ANTONIO-
SAMANGOLA- SAN NICOLAS EN BOCA DE NIGUA, CENTRAL
HIDROELECTRICA DE VALDESIA, PROV. SAN CRISTOBAL**





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	18 de septiembre de 2019
Monto del contrato	RD\$77,318,347.72
Monto del avance (20%)	RD\$12,741,041.18
% Avance estimado hasta la fecha según pagos de cubicaciones	94.77%
Contratista	CONSTRUCTORA SERINAR, S.R.L.

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

El contratista finalizó la construcción de la Iglesia, se encuentra trabajando en la construcción de una vivienda económica.

