



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS VIALES

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION

MAYO 2020





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

INDICE

27.0 CONSTRUCCION MURO DE GAVIONES EN LA RIVERA DEL RIO NIGUA, SECTOR LAVAPIE, CENTRAL HIDROELECTRICA DE VALDESIA, PROV. SAN CRISTOBAL..... 3





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

**27.0 CONSTRUCCION MURO DE GAVIONES EN LA RIVERA DEL RIO
NIGUA, SECTOR LAVAPIE, CENTRAL HIDROELECTRICA DE
VALDESIA, PROV. SAN CRISTOBAL.**





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	16 de enero de 2020
Monto del contrato	RD\$101,339,514.59
Monto del avance (20%)	RD\$ 20, 267,902.91
% Avance estimado hasta la fecha según pagos de cubicaciones	24.31%
Contratista	CONSTRUCTORA AGUILERA QUEZADA, S.R.L.

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

El contratista se encuentra trabajando en la construcción del muro de gaviones.

