



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Edificaciones
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION

MAYO 2020





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Edificaciones
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

INDICE

5.0 TERMINACION IGLESIA EVANGELICA DE CRISTO MISIONERA, MANA YAGUATE SAN CRISTOBAL.....	3
---	---





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Edificaciones
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

**5.0 TERMINACION IGLESIA EVANGELICA DE CRISTO MISIONERA,
MANA YAGUATE SAN CRISTOBAL**





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Edificaciones
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	07 de enero de 2020
Monto del contrato	RD\$3,106,513.31
Monto del avance (20%)	RD\$606,034.72
% Avance estimado hasta la fecha según pagos de cubicaciones	46.65%
Contratista	ING. NATIVIDAD RODRIGUEZ RAMOS

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

La contratista se encuentra trabajando en el pañete y fino de techo.

