



ELABORADO POR: ING. KYLE CASTILLO
ENCARGADO DE CONTROL DE PROYECTOS

**INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS
PROYECTOS EN EJECUCION DE LA GERENCIA DE
EDIFICACIONES DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO
Y REHABILITACION DE OBRAS CIVILES**

Agosto de 2020.



ÍNDICE DE CONTENIDO

64.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE PARQUE EN EL BATEY, LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.....	3
--	---





ELABORADO POR: ING. KYLE CASTILLO
ENCARGADO DE CONTROL DE PROYECTOS



**64.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE PARQUE EN EL BATEY, LAS ZANJAS,
PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.**



FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	26 de Septiembre de 2019
Monto del contrato	RD\$ 3,177,187.30
Monto del avance (20%)	RD\$ 635,437.46
Fecha de inicio de los trabajos	13 de Febrero de 2020
% Avance estimado hasta la fecha	20.54%
Contratista	TRENT S.R.L.

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Se trabaja en el vaciado de columnas de la Glorieta.



Vaciado de columnas en la Glorieta, Parque en el Batey.