



ELABORADO POR: ING. JOSE CASTILLO
ENCARGADO DE CONTROL DE PROYECTOS

**INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS
PROYECTOS EN EJECUCION DE LA GERENCIA DE
EDIFICACIONES DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO
Y REHABILITACION DE OBRAS CIVILES**

Agosto de 2020.

ÍNDICE DE CONTENIDO

48.0 CONSTRUCCION ALCALDIA MUNICIPAL EN JUAN DE HERRERA, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.....	3
--	---





ENCARGADO POR ING. JOSE CASTILLO
ENCARGADO DE CONTROL DE PROYECTOS



**48.0 CONSTRUCCION ALCALDIA MUNICIPAL EN JUAN DE HERRERA, PROVINCIA
SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.**



ELABORADO POR: ING. JOFIEL CASTILLO
ENCARGADO DE CONTROL DE PROYECTOS

DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS CIVILES
CONSTRUCCION ALCALDIA MUNICIPAL EN JUAN DE HERRERA, PROVINCIA
SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	18 de Junio de 2019
Monto del contrato	RD\$ 13,046,189.18
Monto del avance (20%)	RD\$ 2,609,237.83
Fecha de inicio de los trabajos	12 de Agosto de 2019
% Avance estimado hasta la fecha	59.57%
Contratista	ING. ENRIQUE FERRERAS RAMIREZ

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Se continúa trabajando en la colocación del pañete interior en el segundo nivel.



Colocación de pañete en segundo nivel, Alcaldía Juan de Herrera.