



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS VIALES
INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS
PROYECTOS EN EJECUCION

AGOSTO 2020





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

INDICE

24.0 REHABILITACIÓN DE LOS CAMINOS EL NARANJO-LA SIEMBRA, LA SIEMBRA-EL CORBANO, LA ENGOLA-GUAZUMAL, LA SABANA, LA JAGUA-LA MOCHA, LA ENGOLA-EL PEDREGAL, EL PEDREGAL-LOS CORBANOS, LA ENGOLA-LOS CORBANOS, LA MOCHA-LOS CORBANOS, LA MOCHA-EL CANAL, SECCIÓN ESCONDIDO HASTA LA ESCUELA, SECCION ESCONDIDO CON SECCION CAÑA SEGURA Y SECCIÓN ESCONDIDO HASTA ELECTROBOMBA, LAS MATAS DE FARFÁN, CENTRAL HIDROELÉCTRICA DOMINGO RODRIGUEZ, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA..... 3





**24.0 REHABILITACIÓN DE LOS CAMINOS EL NARANJO-LA
SIEMBRA, LA SIEMBRA-EL CORBANO, LA ENGOLA-GUAZUMAL, LA
SABANA, LA JAGUA-LA MOCHA, LA ENGOLA-EL PEDREGAL, EL
PEDREGAL-LOS CORBANOS, LA ENGOLA-LOS CORBANOS, LA
MOCHA-LOS CORBANOS, LA MOCHA-EL CANAL, SECCIÓN
ESCONDIDO HASTA LA ESCUELA, SECCION ESCONDIDO CON
SECCION CAÑA SEGURA Y SECCIÓN ESCONDIDO HASTA
ELECTROBOMBA, LAS MATAS DE FARFÁN, CENTRAL
HIDROELÉCTRICA DOMINGO RODRIGUEZ, PROVINCIA SAN JUAN
DE LA MAGUANA**





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	05 de diciembre de 2019
Monto del contrato	RD\$123,895,511.11
Monto del avance (20%)	RD\$19,823,499.99
% Avance estimado hasta la fecha	100.00%
Contratista	GRUPO KALUPE, S.R.L.

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

El proyecto fue finalizado.

