



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS VIALES

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION

AGOSTO 2020





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

INDICE

20.0 RECONSTRUCCIÓN CALLES DISTRITO MUNICIPAL HATILLO, PROVINCIA SAN CRISTÓBAL, R.D.....	3
--	---





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

**20.0 RECONSTRUCCIÓN CALLES DISTRITO MUNICIPAL HATILLO,
PROVINCIA SAN CRISTÓBAL, R.D**





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	15 de noviembre de 2019
Monto del contrato	RD\$126,654,457.03
Monto del avance (20%)	RD\$20,264,877.71
% Avance estimado hasta la fecha según pagos de cubicaciones	100.00%
Contratista	MARTE NOVA & ASOCIADOS, S.R.L.

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

El proyecto fue finalizado.

