



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS VIALES

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION

AGOSTO 2020





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

INDICE

9.0 RECONSTRUCCIÓN DE TRAMO CAMINO BUENAVISTA DE YAQUE-LA FLORIDA Y CALLES INTERNAS, CENTRAL HIDROELÉCTRICA PALOMINO.....	3
---	---





**9.0 RECONSTRUCCIÓN DE TRAMO CAMINO BUENAVISTA DE
YAQUE-LA FLORIDA Y CALLES INTERNAS, CENTRAL
HIDROELÉCTRICA PALOMINO**





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	26 de Noviembre de 2018
Monto del contrato	RD\$37,866,124.67
Monto del avance (20%)	RD\$6,069,592.89
% Avance estimado hasta la fecha según pagos de cubicaciones	27.01%
Contratista	CRUZ MATOS & ASOCIADOS, S.R.L.

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

El contratista no se encuentra trabajando.

