



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS VIALES

**INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS
PROYECTOS EN EJECUCION**

SEPTIEMBRE 2020



INDICE

4.0 REHABILITACIÓN DE LAS CALLES DE LOS SECTORES DE CAMBITA-URIBE, LOMA VERDE Y LAS CALLES DEL SECTOR EL TABLAZO, PROV. SAN CRISTÓBAL, REPÚBLICA DOMINICANA.....	3
--	---





**5.0 REHABILITACIÓN DE LAS CALLES DE LOS SECTORES DE
CAMBITA-URIBE, LOMA VERDE Y LAS CALLES DEL SECTOR EL
TABLAZO, PROV. SAN CRISTÓBAL, REPÚBLICA DOMINICANA.**



FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	22 de enero de 2020
Monto del contrato	RD\$104,965,881.69
Monto del avance (20%)	RD\$ 17,737,499.09
% Avance estimado hasta la fecha según pagos de cubicaciones	71.62%
Contratista	DOITECA, S.R.L.

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

El contratista no se encuentra trabajando.

