



ELABORADO POR ING. JOSÉ CASTILLO
ENCARGADO DE CONTROL DE PROYECTOS

**INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS
PROYECTOS EN EJECUCION DE LA GERENCIA DE
EDIFICACIONES DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO
Y REHABILITACION DE OBRAS CIVILES
Octubre de 2020.**



ELABORADO POR ING. JOSÉ CASTILLO
ENCARGADO DE CONTROL DE PROYECTOS

ÍNDICE DE CONTENIDO

55.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO DE MONTERIA, ESTACION DE BOMBEO, ESTACIONES DE RELEVO, DE IMPULSION, RESERVORIOS, LINEA MATRIZ Y REDES DE DISTRIBUCION, BANI, PROVINCIA PERAVIA, R.D. 3





REVISADO POR ING. ROYAL CASTILLO
ENCARGADO DE CONTROL DE PROYECTOS

EGEHID

55.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO DE MONTERIA, ESTACION DE BOMBEO, ESTACIONES DE RELEVO, DE IMPULSION, RESERVORIOS, LINEA MATRIZ Y REDES DE DISTRIBUCION, BANI, PROVINCIA PERAVIA, R.D.



FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	17 de Septiembre de 2019
Monto del contrato	RD\$ 52,540,632.69
Monto del avance (20%)	RD\$ 10,508,126.53
Fecha de inicio de los trabajos	6 de Noviembre de 2019
% Avance estimado hasta la fecha	48.87%
Contratista	CONSORCIO SAVIL-COMAPA, S.R.L.

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Se han colocado 1,013 ml de la Línea de impulsión de Iguana. Además, se trabaja en la línea de impulsión y distribución Los Jobitos, Buena Vista y Arroyo Salado. En cuanto al tanque de Los Jobitos, Buena Vista y Arroyo Salado se realizó el vaciado de zapatas y se trabaja en la colocación de hacer de los muros de dicho tanque.



Línea de Impulsión Iguana, Acueducto Montería.



Línea de Impulsión y Distribución Los Jobitos, Buena Vista y Arroyo Salado, Acueducto Montería.



Colocación de acero Tanque Buena Vista y Arroyo Salado, Acueducto Montería.

