



ELABORADO POR ING. ROFEL CASTILLO  
ENCARGADO DE CONTROL DE PROYECTOS

**INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS  
PROYECTOS EN EJECUCION DE LA GERENCIA DE  
EDIFICACIONES DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO  
Y REHABILITACION DE OBRAS CIVILES  
Octubre de 2020.**



ELABORADO POR ING. ROFEL CASTILLO  
ENCARGADO DE CONTROL DE PROYECTOS

## ÍNDICE DE CONTENIDO

48.0 CONSTRUCCION ALCALDIA MUNICIPAL EN JUAN DE HERRERA, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D. ....	3
--	---





ELABORADO POR ING. ROFEL CASTILLO  
ENCARGADO DE CONTROL DE PROYECTOS

**EGEH D**

**48.0 CONSTRUCCION ALCALDIA MUNICIPAL EN JUAN DE HERRERA, PROVINCIA  
SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.**



ELABORADO POR: ING. JOFIEL CASTILLO  
ENCARGADO DE CONTROL DE PROYECTOS

**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS CIVILES**  
CONSTRUCCION ALCALDIA MUNICIPAL EN JUAN DE HERRERA, PROVINCIA  
SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.

## FICHA TECNICA DEL PROYECTO

<b>Fecha de firma del contrato</b>	18 de Junio de 2019
<b>Monto del contrato</b>	RD\$ 13,046,189.18
<b>Monto del avance (20%)</b>	RD\$ 2,609,237.83
<b>Fecha de inicio de los trabajos</b>	12 de Agosto de 2019
<b>% Avance estimado hasta la fecha</b>	59.57%
<b>Contratista</b>	ING. ENRIQUE FERRERAS RAMIREZ

## SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Se trabaja en el brillo de la escalera, colocación de pañete en las jardineras, en la colocación de cerámica en acera lateral y en el parqueo. Se aplicó la pintura base en el exterior de la alcaldía.



Pintura base en exterior aplicada, Alcaldía Juan de Herrera.



Pulido de cerámica en escalera, Alcaldía Juan de Herrera.