



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Edificaciones
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION

OCTUBRE 2020



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Edificaciones
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

INDICE

1.0 SOLUCIÓN AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE VISTA HERMOSA, LA PLATA Y LA CUCHILLA DE VILLA ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTÓBAL.....	3
--	---





**1.0 SOLUCIÓN AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE VISTA
HERMOSA, LA PLATA Y LA CUCHILLA DE VILLA ALTAGRACIA,
PROV. SAN CRISTÓBAL.**



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Edificaciones
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	19 de mayo de 2020
Monto del contrato	RD\$5,368,673.00
Monto del avance (20%)	RD\$862,489.02
% Avance estimado hasta la fecha según pagos de cubicaciones	31.65%
Contratista	DIVERSOS DE LA CONSTRUCCION (DIVECO), S.R.L.

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

El contratista se encuentra trabajando en la colocación de los tubos de las líneas de distribución e impulsión.

