



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Proyectos Especiales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS VIALES

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION

NOVIEMBRE 2020



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Proyectos Especiales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

INDICE

1.0 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL DIQUE DE DERIVACIÓN RÍO CAÑA - MATAYAYA, SAN JUAN DE LA MAGUANA, REPÚBLICA DOMINICANA.....	3
--	---





**1.0 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL DIQUE DE DERIVACIÓN RÍO
CAÑA - MATAYAYA, SAN JUAN DE LA MAGUANA, REPÚBLICA
DOMINICANA.**



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Proyectos Especiales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	06 de Julio de 2018
Monto del contrato	RD\$99,249,235.11
Monto del avance (20%)	RD\$15,883,019.66
% Avance estimado hasta la fecha según pagos de cubicaciones	80.00%
Contratista	CONSORCIO TECNOLOGICO DE LA CONSTRUCCION, S.R.L.

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

El contratista se encuentra trabajando en la instalación de la compuerta de la obra de toma, limpieza de sedimentos aguas arriba del cimacio del dique nuevo, construcción del empalme del dique nuevo y el canal. Además se está trabajando en la limpieza de sedimentos del canal nuevo y la limpieza del desarenador del dique viejo.