



**Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana**  
**Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.**  
**Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales**  
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

**GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS VIALES**

**INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS  
PROYECTOS EN EJECUCION**

**NOVIEMBRE 2020**



## INDICE

4.0 CONSTRUCCIÓN CARRETERA CAMBITA-MUCHA AGUA CON CARPETA DE HORMIGÓN HIDRÁULICO, C.H. AGUACATE, PROV. SAN CRISTÓBAL, REPÚBLICA DOMINICANA.....	3
---	---





**4.0 CONSTRUCCIÓN CARRETERA CAMBITA-MUCHA AGUA CON  
CARPETA DE HORMIGÓN HIDRÁULICO, C.H. AGUACATE, PROV. SAN  
CRISTÓBAL, REPÚBLICA DOMINICANA.**



**Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana**  
**Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.**  
**Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales**  
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	22 de enero de 2020
Monto del contrato	RD\$64,791,146.31
Monto del avance (20%)	RD\$ 17,333,673.36
% Avance estimado hasta la fecha según pagos de cubicaciones	70.15%
Contratista	CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS RMN, S.R.L.

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

El contratista no se encuentra trabajando.

