



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE OBRAS VIALES

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION

NOVIEMBRE 2020



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

INDICE

6.0 RECONSTRUCCIÓN DEL BARRIO LOS COCOS, JUAN DE HERRERA, CENTRAL HIDROELÉCTRICA SABANETA PROV. SAN JUAN, REPÚBLICA DOMINICANA.....	3
--	---





Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

**6.0 RECONSTRUCCIÓN DEL BARRIO LOS COCOS, JUAN DE
HERRERA, CENTRAL HIDROELÉCTRICA SABANETA PROV. SAN
JUAN, REPÚBLICA DOMINICANA.**



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
Gerencia de Mantenimiento de Obras Viales
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria."

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	12 de febrero de 2020
Monto del contrato	RD\$12,261,964.65
Monto del avance (20%)	RD\$ 3,003,111.12
% Avance estimado hasta la fecha según pagos de cubicaciones	31.99%
Contratista	TRIADAS INGENIERIA, S.R.L.

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

El contratista no se encuentra trabajando.

