



**INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS  
PROYECTOS EN EJECUCION DE LA GERENCIA DE  
EDIFICACIONES DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO  
Y REHABILITACION DE OBRAS CIVILES  
Noviembre de 2020.**



## ÍNDICE DE CONTENIDO

66.0 PROYECTO CONSTRUCCION DESTACAMENTO POLICIAL, EN EL MUNICIPIO DE CAMBITA, PROVINCIA SAN CRISTOBAL ..... 3





ENCARGADO POR ING. EPHIL CASTEJO  
ENCARGADO DE CONTROL DE PROYECTOS



**66.0 PROYECTO CONSTRUCCION DESTACAMENTO POLICIAL, EN EL MUNICIPIO DE CAMBITA, PROVINCIA SAN CRISTOBAL.**



## FICHA TECNICA DEL PROYECTO

<b>Fecha de firma del contrato</b>	8 de Junio de 2020
<b>Monto del contrato</b>	RD\$ 11,296,503.46
<b>Monto del avance (20%)</b>	RD\$ 2,259,300.69
<b>Fecha de inicio de los trabajos</b>	5 de Octubre de 2020
<b>% Avance estimado hasta la fecha</b>	20%
<b>Contratista</b>	T. MORENO EXCAVACIONES Y TRANSPORTE, S.R.L.

## SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Se colocaron bloques hasta el nivel de viga de amarre y se trabaja en la colocación de acero de dicha viga de amarre.



Colocación de bloques hasta nivel de viga de amarre, Destacamento Cambita.



Colocación de acero en viga de amarre, Destacamento Cambita.