



ELABORADO POR ING. JORGE CASTILLO
ENCARGADO DE CONTROL DE PROYECTOS

**INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS
PROYECTOS EN EJECUCION DE LA GERENCIA DE
EDIFICACIONES DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO
Y REHABILITACION DE OBRAS CIVILES**

Noviembre de 2020.



ENCARGADO POR ING. ROFEL CASTILLO
ENCARGADO DE CONTROL DE PROYECTOS

ÍNDICE DE CONTENIDO

48.0 CONSTRUCCION ALCALDIA MUNICIPAL EN JUAN DE HERRERA, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.	3
--	---





ELABORADO POR ING. ROFEL CASTILLO
ENCARGADO DE CONTROL DE PROYECTOS

EGEH D

**48.0 CONSTRUCCION ALCALDIA MUNICIPAL EN JUAN DE HERRERA, PROVINCIA
SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.**



ELABORADO POR: ING. JOFIEL CASTILLO
ENCARGADO DE CONTROL DE PROYECTOS

DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS CIVILES
CONSTRUCCION ALCALDIA MUNICIPAL EN JUAN DE HERRERA, PROVINCIA
SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	18 de Junio de 2019
Monto del contrato	RD\$ 13,046,189.18
Monto del avance (20%)	RD\$ 2,609,237.83
Fecha de inicio de los trabajos	12 de Agosto de 2019
% Avance estimado hasta la fecha	59.57%
Contratista	ING. ENRIQUE FERRERAS RAMIREZ

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Se colocaron puertas y ventanas, luces tanto en exterior como en interior, los accesorios de los baños, la colocación de la placa de la tarja y las letras con el nombre de la alcaldía en la fachada.



DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS CIVILES
CONSTRUCCION ALCALDIA MUNICIPAL EN JUAN DE HERRERA, PROVINCIA
SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.



Fachada, Alcaldía Juan de Herrera.



Salón multiuso, Alcaldía Juan de Herrera.

DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS CIVILES
CONSTRUCCION ALCALDIA MUNICIPAL EN JUAN DE HERRERA, PROVINCIA
SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.



Instalación de gabinetes de cocina, Alcaldía Juan de Herrera.



Colocación de tarja, Alcaldía Juan de Herrera.