

RESERVORIO PAJONAL (R-09)

Partidas Generales	233 días	8/4/2025	6/24/2026	
Caseta de materiales	30 días	8/4/2025	9/12/2025	
Topografía	10 días	8/4/2025	8/15/2025	
Carrino de Acceso	30 días	8/4/2025	9/12/2025	
Movilización y Desmovilización de equipo (ida y Vuelta)	15 días	8/4/2025	8/22/2025	
Laguna de Almacenamiento				
Movimiento de tierra	43 días	8/25/2025	10/22/2025	
Desmante y limpieza	3 días	8/25/2025	8/27/2025	
Excavación con equipo en cualquier material excepto roca	20 días	8/28/2025	9/24/2025	
Corte de capa Vegetal con equipo	15 días	8/28/2025	9/17/2025	
Relleno compactado con material producto de excavación previa con equipo para formar muros	15 días	9/25/2025	10/15/2025	
Bote de material inservible a una distancia de 5.0 km	10 días	9/25/2025	10/8/2025	
Construcción de rampa de acceso a carriera	5 días	10/16/2025	10/22/2025	
Zanja Perimetral para Sustentar Malla de Revestimiento				
Movimiento de Tierra	6 días	10/23/2025	10/30/2025	
Excavación a mano en cualquier material excepto roca	3 días	10/23/2025	10/27/2025	
Relleno a mano producto de excavación previa	3 días	10/28/2025	10/30/2025	
Bote de material inservible a una distancia de 5.0 km.	3 días	10/23/2025	10/27/2025	
Revestimiento con Malla				
Suministro y Colocación de Geomembrana impermeabilizante de polietileno de 2.00 mm	10 días	10/31/2025	11/13/2025	

Carp

Exc

Tra

Ex



Relleño producto de excavaciones previa 3 días 3/20/2026 3/24/2026
Asiento de arena 2 días 3/16/2026 3/17/2026
Suministro e instalación de tubería de rebose PVC SRD-41 de 30" con junta de goma 2 días 3/18/2026 3/19/2026

Anclaje Tubería de Reboso 5 días 3/25/2026 3/31/2026
Hormigón Simple en: 5 días 3/25/2026 3/31/2026
Piso 2 días 3/25/2026 3/26/2026
Muro 2 días 3/27/2026 3/30/2026
Junta de goma 3 días 3/27/2026 3/31/2026
Pernos para atornillar los platillos 2 días 3/30/2026 3/31/2026
Niple platillado HN 30" x 24 2 días 3/30/2026 3/31/2026
Codo de acero 30" x 45° 2 días 3/30/2026 3/31/2026

Verja Perimetral 61 días 4/1/2026 6/24/2026
Movimiento de Tierra 45 días 4/1/2026 6/2/2026
Excavación a mano en cualquier material excepto roca 15 días 4/1/2026 4/21/2026
Relleno a mano producto de excavaciones previa 15 días 5/13/2026 6/2/2026
Bote de material inservible a una distancia de 5.0 km. 15 días 4/1/2026 4/21/2026

Hormigón en: 46 días 4/22/2026 6/24/2026
Zapata de muros de block 7 días 4/22/2026 4/30/2026
Viga perimetral de amarre 7 días 5/26/2026 6/3/2026
Muros de block de 6" bastones 3/8 @ 0.40M bajo nivel de piso 8 días 5/1/2026 5/12/2026
Muros de block de 6" bastones 3/8 @ 0.40M sobre nivel de piso 9 días 5/13/2026 5/25/2026
Suministro e instalación de malla galvanizada perimetral de 1.80M de altura. (Ver plano de Diseño) 15 días 6/4/2026 6/24/2026
Suministro e instalación manta hialanta 15 días 6/4/2026 6/24/2026



Handwritten signature

Suministro y Colocación de Tubería GRP 24" sistema espiga campana, doble junta con válvula de comprobación y comprensión nominal de 6 bares, rigidez mayor a 2500 N/M2

Niple platillado HN Ø12" x 36" 3 días 12/23/2025 12/25/2025
Junta de goma 3 días 12/23/2025 12/25/2025
Codo de acero de 36" con doble soldadura reforzada 3 días 12/23/2025 12/25/2025
Pernos para atornillar los platillos 3 días 12/23/2025 12/25/2025

Caja de Válvula de Salida 10 días 1/2/2026 1/15/2026
Muros de block de 6" bastones de 3/8 @ 0.40M 10 días 1/2/2026 1/15/2026

Hormigón Armado en: 25 días 12/26/2025 1/29/2026
Losa de fondo en hormigón armado 5 días 12/26/2025 1/1/2026
Losa superior en hormigón armado 5 días 1/16/2026 1/22/2026
Junta Dresser de 36" (Tipo Americana) 5 días 1/23/2026 1/29/2026
Válvula Mariposa de 36" 5 días 1/23/2026 1/29/2026
Tapa de Acero Inoxidable 0.80M x 0.70M 5 días 1/23/2026 1/29/2026

Canal Alimentador de Entrada 28 días 1/30/2026 3/10/2026
Movimiento de tierra 13 días 1/30/2026 2/17/2026
Excavación a mano en cualquier material excepto roca 5 días 1/30/2026 2/5/2026

Relleno producto de excavaciones previa 3 días 2/13/2026 2/17/2026
Bote de material inservible a una distancia de 5.0 km. 5 días 1/30/2026 2/5/2026
Asiento de arena 2 días 2/6/2026 2/9/2026
Asiento de grava 2 días 2/6/2026 2/9/2026

Suministro y Colocación de Tubería GRP 24" sistema espiga campana, doble junta con válvula de comprobación y comprensión nominal de 6 bares, rigidez mayor a 2500 N/M2 3 días 2/10/2026 2/12/2026

