

id	Modo de tarea	Construccion funeraria Sabana del Puerto, Municipio Sabana del puerto, Provincia Monseñor Nouel	Duración	Comienzo	Fin	sept						
						8/09	10/09	17/09	24/09	30/09	7/10	14/10
1		CRONO-PARTIDAS FINALES PROYECTO	96 días	Lunes 8/09/25	Mierc. 10/12/25							
26												
27		NOTA: ESTA PROGRAMACION ESTARA SUJETA SEGUN EL FLUJO DE LOS PAGO DE LAS CUBICACIONES	96 días	Lunes 8/09/25	miercoles 14/12/25							
28		ACCESO A AUTOVIA	30 días	dom 08/09/25	ma 8/10/2							
2		1 ERA ETAPA	20 días	mié 10/9/25	mar 30/9/25							
4		1a.-limpieza y desyerbo a mano	4 días	mié 13/9/25	lun 18/9/25							
5		Puerta Vehicular de Acceso	3 días	jue 14/9/25	lun 18/8/25							
10		0.1-Topografía (visita no.01)	1 día		mié 10/9/25							
3		A-Constructon Puente acceso vehicular	15 días	11/10/25	26/10/25							
6		2a. Suministro y Colocacion de Relleno para acceso vehicular	20 días	27/10/25	jue 17/11/25							
7		4a. Aceras estampadas(e=0.10cm)	5 días	31/10/25	mier 5/11/25							
9		3b.-Carpinteria	5 días	lun 3/11/25	sab 8/11/25							
14		1b. Colocacion de Hormigon en Acera (e=0.10 cm)	3 días	jue 27/11/25	mar 30/11/25							
16												
8		B-OBRAS COMPLEMENTARIAS	15 días	ma 2/11/25	lun 17/11/25							
15		2 DA ETAPA	20 días	jue 6/11/25	lun 26/11/25							
17		2b.-Contenes.	6 días	vie 14/11/25	vie 21/11/25							
18		3b. Colocacion de Hormigon en Parques	8 días	mar 4/11/25	jue 13/2/25							
11		3b.-Carpinteria	10 días	vie 7/11/25	mié 19/11/25							
12		4b.-Constructon de Zapata de Muro de Blocks de 6",acero de 3/8" a 0,60m Hormigon 210kg/cm(profundidad 0.60 cm aprox.)	15 días	mie 12/11/25	sab 29/11/25							
13												
19		3 ERA ETAPA	17 días	lun 10/11/25	sab 29/11/25							
20		C-VERJA PERIMETRAL										
20		1c.-Constructon de Muro de Blocks de 6" (SNP) Acero de 3/8" a 0,60m	15 días	vie 7/11/25	mar 25/11/25							
21		2c.-Pañete de Muro	4 días	mar 18/11/25	sáb 22/11/25							
22		3c.-Cantos	3 días	mie 26/11/25	sab 29/11/25							
23		Puertas Peatonal de Vehicular	8 días	vie 28/11/25	sab 6/12/25							
24		Puertas Peatonal de Acceso	5 días	dom 1/6/26	vie 6/6/26							
25		D-LIMPIEZA GENERAL(Entrega Proyecto)	6 días	dom 1/6/26	vie 6/6/26							

Project: CRONO-4 TERMINACION
Date: dom 06/06/2026

División crítica	Summary	◀▶	Inactive Task	▬	Duration-only	▬	Finish-only	3
Task	▬	Project Summary	◊	Inactive Milestone	◊	Manual Summary Rollup	▬	Deadline	+
Split	External Tasks	◊	Inactive Summary	◊	Manual Summary	▬	Progress	▬
Milestone	◆	External Milestone	◆	Manual Task	▬	Start-only	C	Tareas críticas	▬

