

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	4° trimestre				1er trimestre			
				sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	
1	CONSTRUCCION CUARTEL MILITAR, MATANCITAS, NAGUA, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ.	116 días	mar 22/10/24								
2	REINICIO DE TRABAJOS RESTANTES	0 días	mar 22/10/24		22/10						
3	TERMINACION DE TECHO	3 días	mié 12/2/25								
4	Impermeabilizante Manto Asfáltico Granular 3mm, con Pintura Termoreductora.	3 días	mié 12/2/25								
5	PUERTAS Y VENTANAS	19 días	lun 6/1/25								
6	Ventana Salomonica de Aluminio AA	5 días	lun 6/1/25								
7	Puerta Polimetal (0.80m 7 0.70m x 2.10m) en Banos	3 días	vie 10/1/25								
8	Puerta en Closet Tipo Libro	3 días	mar 14/1/25								
9	Gabinete de piso en pino Tratado	3 días	jue 16/1/25								

Proyecto: CUARTEL MILITAR, M Fecha: lun 21/10/24	Tarea		solo fin	
	División		Tareas externas	
	Hito		Hito externo	
	Resumen		Fecha límite	
	Resumen del proyecto		Tarea hito de predecesor controlador de ruta de acc	
	Tarea inactiva		Tarea de resumen de predecesor controlador de ruta	
	Hito inactivo		Tarea normal de predecesor controlador de ruta de a	
	Resumen inactivo		Línea base	
	Tarea manual		Hito de línea base	
	solo duración		Resumen de línea base	
	Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen manual		Progreso manual	
	solo el comienzo		Atraso	

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	4° trimestre				1er trimestre				
				sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar		
10	Gabinete de pared en pino Tratado	3 días	lun 20/1/25									
11	Tope de Granito Natural en Cocina	2 días	jue 23/1/25									
12	PINTURA	8 días	mar 22/10/24									
13	Economica en Techo	2 días	mar 22/10/24									
14	Acrilica en muros exteriores	3 días	mié 23/10/24									
15	Semigloss en muros interiores	3 días	sáb 26/10/24									
16	INSTALACIONES SANITARIAS	110 días	mar 22/10/24									
17	Inodoros AS Blancos c/tapa, incl. sum y col	1 día	sáb 1/2/25									
18	Lavamanos Royal Blanco, inc. Mezcladora, sum y col	1 día	lun 3/2/25									
19	Fregadero Dos Bocas de Ainox, incl. Sum y col	1 día	lun 3/2/25									
20	Desague de piso	2 días	vie 20/12/24									

Proyecto: CUARTEL MILITAR, M Fecha: lun 21/10/24	Tarea		solo fin	
	División		Tareas externas	
	Hito		Hito externo	
	Resumen		Fecha límite	
	Resumen del proyecto		Tarea hito de predecesor controlador de ruta de acc	
	Tarea inactiva		Tarea de resumen de predecesor controlador de ruta	
	Hito inactivo		Tarea normal de predecesor controlador de ruta de a	
	Resumen inactivo		Línea base	
	Tarea manual		Hito de línea base	
	solo duración		Resumen de línea base	
	Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen manual		Progreso manual	
	solo el comienzo		Atraso	

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	4° trimestre				1er trimestre			
				sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	
21	Ventilacion 3"	2 días	vie 20/12/24								
22	Trampa de grasa	2 días	mar 4/2/25								
23	Registro 0.60x0.60m	2 días	jue 6/2/25								
24	pileta de ceramica, incl. Ducha	4 días	sáb 8/2/25								
25	Camara septica 2.0x3,0x2.0m	4 días	lun 9/12/24								
26	Filtrante de 10" Encamizado en 8"	3 días	jue 6/2/25								
27	Desagues de techo Ø4" PVC	2 días	mar 22/10/24								
28	Acometida de agua potable	3 días	vie 20/12/24								
29	Tuberias de arrastre de 4" SDR-41 y piezas	4 días	vie 20/12/24								
30	INSTALACIONES ELECTRICAS	41 días	vie 20/12/24								
31	Luces cenitales	3 días	vie 24/1/25								
32	Interruptores sencillos	3 días	mar 28/1/25								
33	Interruptores Doble	2 días	mar 28/1/25								

Proyecto: CUARTEL MILITAR, M Fecha: lun 21/10/24	Tarea		solo fin	
	División		Tareas externas	
	Hito		Hito externo	
	Resumen		Fecha límite	
	Resumen del proyecto		Tarea hito de predecesor controlador de ruta de acc	
	Tarea inactiva		Tarea de resumen de predecesor controlador de ruta	
	Hito inactivo		Tarea normal de predecesor controlador de ruta de a	
	Resumen inactivo		Línea base	
	Tarea manual		Hito de línea base	
	solo duración		Resumen de línea base	
	Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen manual		Progreso manual	
	solo el comienzo		Atraso	

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	4° trimestre				1er trimestre				
				sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar		
34	Tomacorrientes 110v	2 días	mar 28/1/25									
35	Salida Para Telefono	1 día	mar 28/1/25									
36	Salida de TV	1 día	mar 28/1/25									
37	Salida de data	1 día	mar 28/1/25									
38	Lampara para exterior	2 días	mar 28/1/25									
39	Tuberias soterradas y piezas especiales	2 días	vie 20/12/24									
40	Panel de distribucion 4x8	2 días	jue 30/1/25									
41	PISOS Y CERAMICAS	13 días	lun 23/12/24									
42	Piso en porcelanato importado 0,40m*0,40m, incluye torta de 10cms con malla 0,10m*0,10m*,2,3	3 días	lun 23/12/24									
43	Ceramicas importadas en pared de banos	4 días	jue 26/12/24									
44	Ceramicas importadas en cocina	2 días	lun 30/12/24									

Proyecto: CUARTEL MILITAR, M Fecha: lun 21/10/24	Tarea		solo fin	
	División		Tareas externas	
	Hito		Hito externo	
	Resumen		Fecha límite	
	Resumen del proyecto		Tarea hito de predecesor controlador de ruta de acc	
	Tarea inactiva		Tarea de resumen de predecesor controlador de ruta	
	Hito inactivo		Tarea normal de predecesor controlador de ruta de a	
	Resumen inactivo		Línea base	
	Tarea manual		Hito de línea base	
	solo duración		Resumen de línea base	
	Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen manual		Progreso manual	
	solo el comienzo		Atraso	

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	4° trimestre				1er trimestre			
				sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	
45	Zocalos de piso	4 días	mié 1/1/25								
46	VARIOS	6 días	mié 12/2/25								
47	Gramas, plantas ornamentales area exterior	3 días	mié 12/2/25								
48	Limpieza final	3 días	sáb 15/2/25								
49	Verja en bloques	108 días	mié 30/10/24								
50	TRABAJOS PRELIMINARES	1 día	mié 30/10/24								
51	Limpieza y replanteo	1 día	mié 30/10/24								
52	Movimiento de tierra	18 días	jue 31/10/24								
53	Excavacion zapata en muro	3 días	jue 31/10/24								
54	Relleno de reposicion	2 días	vie 15/11/24								
55	Bote de material de excavacion	1 día	lun 18/11/24								
56	HORMIGON ARMADO EN	10 días	sáb 2/11/24								
57	Zapata de muros	4 días	sáb 2/11/24								
58	Zapata de columnas c1	3 días	jue 7/11/24								

Proyecto: CUARTEL MILITAR, M Fecha: lun 21/10/24	Tarea		solo fin	
	División		Tareas externas	
	Hito		Hito externo	
	Resumen		Fecha límite	
	Resumen del proyecto		Tarea hito de predecesor controlador de ruta de acc	
	Tarea inactiva		Tarea de resumen de predecesor controlador de ruta	
	Hito inactivo		Tarea normal de predecesor controlador de ruta de a	
	Resumen inactivo		Línea base	
	Tarea manual		Hito de línea base	
	solo duración		Resumen de línea base	
	Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen manual		Progreso manual	
	solo el comienzo		Atraso	

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	4° trimestre				1er trimestre			
				sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	
59	zapata de columna c2	3 días	jue 7/11/24								
60	columnas 0.15m*0.20m, 210kg/cm2	3 días	lun 11/11/24								
61	columnas 0.20m*0.20m, 210kg/cm2	3 días	lun 11/11/24								
62	MUROS DE BLOQUES	6 días	mié 13/11/24								
63	Block de 6* BNP	2 días	mié 13/11/24								
64	Block de 6* SNP	4 días	vie 15/11/24								
65	TERMINAION DE SUPERFICIES	14 días	mié 20/11/24								
66	Panete amaestrado en muros, vigas y columnas	6 días	mié 20/11/24								
67	cantos general	8 días	mar 26/11/24								
68	PINTURA	4 días	mié 4/12/24								
69	Pintura acrilica en muros, vigas y columnas	4 días	mié 4/12/24								
70	PUERTAS Y MALLAS	10 días	vie 20/12/24								

Proyecto: CUARTEL MILITAR, M Fecha: lun 21/10/24	Tarea		solo fin	
	División		Tareas externas	
	Hito		Hito externo	
	Resumen		Fecha límite	
	Resumen del proyecto		Tarea hito de predecesor controlador de ruta de acc	
	Tarea inactiva		Tarea de resumen de predecesor controlador de ruta	
	Hito inactivo		Tarea normal de predecesor controlador de ruta de a	
	Resumen inactivo		Línea base	
	Tarea manual		Hito de línea base	
	solo duración		Resumen de línea base	
	Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen manual		Progreso manual	
	solo el comienzo		Atraso	

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Gantt Chart														
				sep	4° trimestre			nov	dic	1er trimestre			feb	mar				
71	Malla ciclonica de 6"	5 días	vie 20/12/24															
72	Puertas acceso vehicular a dos hojas	2 días	jue 26/12/24															
73	puerta en malla	1 día	vie 27/12/24															
74	alambre de puas	2 días	sáb 28/12/24															
75	MISCELANEOS	70 días	lun 9/12/24															
76	Acera de acceso	2 días	lun 9/12/24															
77	acera perimental	10 días	lun 9/12/24															
78	contenes	10 días	mar 10/12/24															
79	Asta de bandera incl. base	2 días	mar 31/12/24															
80	FINALIZACION DE LA OBRA	0 días	mié 19/2/25															19/2

Proyecto: CUARTEL MILITAR, M Fecha: lun 21/10/24	Tarea		solo fin	
	División		Tareas externas	
	Hito		Hito externo	
	Resumen		Fecha límite	
	Resumen del proyecto		Tarea hito de predecesor controlador de ruta de acc	
	Tarea inactiva		Tarea de resumen de predecesor controlador de ruta	
	Hito inactivo		Tarea normal de predecesor controlador de ruta de a	
	Resumen inactivo		Línea base	
	Tarea manual		Hito de línea base	
	solo duración		Resumen de línea base	
	Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen manual		Progreso manual	
	solo el comienzo		Atraso	