

# **Informe de Seguimiento Trimestral**

## **Enero-Marzo 2026**



**ÍNDICE**

1. **Construcción cancha deportiva Amiama Gómez, dm Amiama Gómez, provincia azua. (magueyal)**
2. **Proyecto construcción Centro de Atención Primaria en las Placetas, municipio San José de las matas, prov. Santiago de los Caballeros.**
3. **Proyecto construcción de funeraria Sabana del Puerto, dm Sabana del Puerto, municipio Bonaó, prov. Monseñor Nouel.**
4. **Proyecto rehabilitación edificación y construcciones varias en C.H. Rosa Julia de la Cruz, municipio Nagua, prov. María Trinidad Sánchez (Boba)**
5. **Construcción destacamento Policial Santana, municipio de Santana, provincia Peravia, Rep. Dom.**
6. **Proyecto Construcción funeraria en Caimito, municipio Caimito, prov. Santiago de los Caballeros.**
7. **Proyecto construcción destacamento militar Matancitas, municipio de Nagua, provincia María Trinidad Sánchez, R.D.**
8. **Proyecto construcción cuartel López –Angostura, municipio Baitoa, prov. Santiago de los caballeros, R.D.**
9. **Construcción iglesia Nizao, provincia Peravia**



**DESCRIPCION DEL PROYECTO DE LA DIRECCIÓN DE  
MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS  
CIVILES**

**ENERO-MARZO**



**CONSTRUCCIÓN CANCHA DEPORTIVA AMIAMA GÓMEZ, DM AMIAMA GÓMEZ,  
PROVINCIA AZUA. (MAGUEYAL)**

**FICHA INFORMATIVA DEL PROYECTO**


<b>Nombre Obra:</b>	CONSTRUCCIÓN CANCHA DEPORTIVA AMIAMA GÓMEZ, DM AMIAMA GÓMEZ, PROVINCIA AZUA. (MAGUEYAL)
<b>No. Contrato:</b>	174/2021
<b>Contratista:</b>	FRANCIS PAULA JAQUEZ
<b>Monto del Contrato:</b>	RD\$10,094,289.52
<b>Monto del avance (20%):</b>	RD\$1,100,991.87
<b>Fecha de firma del contrato:</b>	15 DE OCTUBRE DEL 2021
<b>Fecha de inicio de los trabajos:</b>	22 DE NOVIEMBRE 2021
<b>Fecha de Término:</b>	DETENIDO
<b>Tipo de Proceso:</b>	SORTEO DE OBRAS

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**

Este proyecto consiste en la construcción de una cancha deportiva, para jugar básquetbol, en el D.M Amiama Gómez, provincia de Azua.

**CONDICIÓN ACTUAL DEL PROYECTO:** Con una ejecución de 70%, Se encuentra detenido en proceso de cubicación.





  
Preparado por: Ing. Nathalie Alcántara



**CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN LAS PLACETAS, MUNICIPIO SAN JOSÉ DE LAS MATAS, PROV. SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.**

**FICHA INFORMATIVA DEL PROYECTO**

<b>Nombre Obra:</b>	PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN LAS PLACETAS, MUNICIPIO SAN JOSÉ DE LAS MATAS, PROV. SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.
<b>No. Contrato:</b>	134/2021
<b>Contratista:</b>	LIABIEL & ASOCIADOS, S.R.L.
<b>Monto del Contrato:</b>	RD\$12,810,696.65
<b>Monto del avance (20%):</b>	RD\$ 2,562,139.33
<b>Fecha de firma del contrato:</b>	05 DE OCTUBRE DEL 021
<b>Fecha de inicio de los trabajos:</b>	15 DE NOVIEMBRE DE 2021
<b>Fecha de Término:</b>	EN EJECUCIÓN/EN PROCESO DE CUBICACIÓN
<b>Tipo de Proceso:</b>	SORTEO DE OBRAS

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**

El proyecto consiste en la Construcción y rehabilitación de un Centro de Atención Primaria, en blocks y elementos estructurales en H.A., pisos en porcelanato y baños revestidos en cerámica, en el municipio de San José de las Matas, Santiago. Obra solicitada por la gobernación Provincial. Consiste en una nueva edificación habilitada para consultorios y una edificación rehabilitada para emergencia, alojamiento de personal médico, vacunación y otros servicios.

**CONDICIÓN ACTUAL DEL PROYECTO:** Con una ejecución de 80 %, Se trabaja en la terminación de pañetes en la parte inferior de los muros, en las áreas previamente picadas para ajustar y garantizar la altura adecuada. Terminación de cantos y moquetas. Instalación de riel para la colocación de la puerta del parqueo.





Preparado por: Ing. Nathalie Alcántara

**CONSTRUCCIÓN DE FUNERARIA SABANA DEL PUERTO, DM SABANA DEL PUERTO, MUNICIPIO BONAÓ, PROV. MONSEÑOR NOUEL, R.D.**

**FICHA INFORMATIVA DEL PROYECTO**


<b>Nombre Obra:</b>	<b>PROYECTO CONSTRUCCION DE FUNERARIA SABANA DEL PUERTO, DM SABANA DEL PUERTO, MUNICIPIO BONAÓ, PROV. MONSEÑOR NOUEL.</b>
<b>No. Contrato:</b>	<b>207/2021</b>
<b>Contratista:</b>	<b>BRONNY DURANT NATERA</b>
<b>Monto del Contrato:</b>	<b>RD\$ 12,455,605.13</b>
<b>Monto del avance (20%):</b>	<b>RD\$ 2,491,121.03</b>
<b>Fecha de firma del contrato:</b>	<b>14 DE OCTUBRE DEL 2021</b>
<b>Fecha de inicio de los trabajos:</b>	<b>08 DE NOVIEMBRE DE 2021</b>
<b>Fecha de Término:</b>	<b>EN EJECUCIÓN</b>
<b>Tipo de Proceso:</b>	<b>SORTEO DE OBRAS</b>

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**

Este proyecto consiste en la construcción de una Funeraria en blocks y elementos estructurales en hormigón armado, pisos y revestimiento baños en porcelanato y cerámica respectivamente, la cual va a constar de un área de estar o vestíbulo, un área para oficinas, 2 capillas, un área de preparación con su baño, un área de cocina y baños tanto para damas como para caballeros.

**CONDICIÓN ACTUAL DEL PROYECTO:** Con una ejecución de 95%, Instalando mobiliario.





  
Preparado por: Ing. Nathalie Alcántara



**PROYECTO REHABILITACIÓN EDIFICACIÓN Y CONSTRUCCIONES VARIAS EN C.H. ROSA JULIA DE LA CRUZ, MUNICIPIO NAGUA, PROV. MARIA TRINIDAD SÁNCHEZ (BOBA)**

**FICHA INFORMATIVA DEL PROYECTO**

<b>Nombre Obra:</b>	PROYECTO REHABILITACIÓN EDIFICACIÓN Y CONSTRUCCIONES VARIAS EN C.H. ROSA JULIA DE LA CRUZ, MUNICIPIO NAGUA, PROV. MARIA TRINIDAD SÁNCHEZ (BOBA)
<b>No. Contrato:</b>	215/2021
<b>Contratista:</b>	SANTO ALOMAR MARIA UREÑA
<b>Monto del Contrato:</b>	RD\$8,000,000.00
<b>Monto del avance (20%):</b>	RD\$ 1,600,000.00
<b>Fecha de firma del contrato:</b>	15 DE OCTUBRE DEL 2021
<b>Fecha de inicio de los trabajos:</b>	15 DE NOVIEMBRE DE 2021
<b>Fecha de Término:</b>	DETENIDA
<b>Tipo de Proceso:</b>	SORTEO DE OBRAS

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**

Este proyecto consiste en la construcción de un almacén en hormigón armado y muros de bloques, con estructuras metálicas y techo de aluzinc; El proyecto también contempla la construcción de una garita con su baño, la construcción de un encache en el talud y la construcción de un muro de gaviones para la protección de dicho talud, la construcción de un depósito para basura en muros de bloques, la rehabilitación del área de baño y del área de cocina en casa de máquinas, la rehabilitación general de la casa de operadores y la construcción de un helipuerto.

**CONDICIÓN ACTUAL DEL PROYECTO:** Con una ejecución de 90%, esta obra está detenida, definiendo las partidas inconclusas y el cronograma de estas, para culminar el proyecto





Preparado por: Ing. Nathalie Alcántara



**CONSTRUCCIÓN DESTACAMENTO POLICIAL SANTANA, MUNICIPIO DE SANTANA, PROVINCIA PERAVIA, REP. DOM.**

**FICHA INFORMATIVA DEL PROYECTO**

<b>Nombre Obra:</b>	CONSTRUCCIÓN DESTACAMENTO POLICIAL SANTANA, MUNICIPIO DE SANTANA, PROVINCIA PERAVIA, REP. DOM.
<b>No. Contrato:</b>	162/2021
<b>Contratista:</b>	INGEREM DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, S.R.L., REPRESENTADA POR JOSE ADRIAN TAVERAS SANCHEZ
<b>Monto del Contrato:</b>	RD\$ 18,131,033.90
<b>Monto del avance (20%):</b>	RD\$ 3,626,206.60
<b>Fecha de firma del contrato:</b>	11 DE OCTUBRE 2021
<b>Fecha de inicio de los trabajos:</b>	16 DE MAYO 2022
<b>Fecha de Término:</b>	EN CUBICACIÓN
<b>Tipo de Proceso:</b>	SORTEO DE OBRAS


**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**

El proyecto consiste en la construcción de un Destacamento Policial, en blocks y elementos estructurales en H.A., pisos en porcelanato y baños revestidos en cerámica, en el municipio de Santana, Provincia Peravia.

**CONDICIÓN ACTUAL DEL PROYECTO:** Nivel de ejecución física, 85%. En proceso de cubicación/ Detenida, en espera de resultados estudios de suelos





  
Preparado por: Ing. Nathalie Alcántara



**CONSTRUCCIÓN FUNERARIA EN CAIMITO, MUNICIPIO CAIMITO, PROV. SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.**

**FICHA INFORMATIVA DEL PROYECTO**

<b>Nombre Obra:</b>	PROYECTO CONSTRUCCIÓN FUNERARIA EN CAIMITO, MUNICIPIO CAIMITO, PROV. SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.
<b>No. Contrato:</b>	133/2021
<b>Contratista:</b>	JEFESSON PIÑA DE LOS SANTOS
<b>Monto del Contrato:</b>	RD\$ 12,356,751.12
<b>Monto del avance (20%):</b>	RD\$ 2,471,350.22
<b>Fecha de firma del contrato:</b>	05 DE OCTUBRE DEL 2021
<b>Fecha de inicio de los trabajos:</b>	15 DE NOVIEMBRE DE 2021
<b>Fecha de Término:</b>	EN EJECUCIÓN
<b>Tipo de Proceso:</b>	SORTEO DE OBRAS

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**

El proyecto consiste en la construcción de Funeraria en muros de bloques y elementos estructurales de hormigón armado, completamente amueblada y climatizada. Incluye una capilla, área de recepción, oficina administrativa con baño integrado, cuarto de preparación y kitchenette equipada con gabinetes de aluminio y tope de granito. Dispone además de dos baños para uso público, área de estacionamiento, sistema de almacenamiento de agua mediante cisterna y caseta de bombeo, así como terminaciones de techo con fino e impermeabilización. El proyecto cuenta con un área total de 182.39m<sup>2</sup>, en el Distrito Municipal del Caimito, Provincia Santiago de los Caballeros.

**CONDICIÓN ACTUAL DEL PROYECTO:** Nivel de ejecución 95%. Instalación de aire acondicionados. Los bancos se encuentran en proceso de fabricación





Preparado por: Ing. Nathalie Alcántara



**CONSTRUCCIÓN DESTACAMENTO MILITAR MATANCITAS, MUNICIPIO DE NAGUA, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SÁNCHEZ, R.D.**

**FICHA INFORMATIVA DEL PROYECTO**

<b>Nombre Obra:</b>	PROYECTO CONSTRUCCIÓN DESTACAMENTO MILITAR MATANCITAS, MUNICIPIO DE NAGUA, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, R.D.
<b>No. Contrato:</b>	217/2021
<b>Contratista:</b>	MARINE MERCEDES DOMINGUEZ RUIZ
<b>Monto del Contrato:</b>	RD\$5,865,340.95
<b>Monto del avance (20%):</b>	RD\$ 1,173,068.19
<b>Fecha de firma del contrato:</b>	15 DE OCTUBRE DEL 2021
<b>Fecha de inicio de los trabajos:</b>	15 DE NOVIEMBRE DE 2021
<b>Fecha de Término:</b>	DETENIDO
<b>Tipo de Proceso:</b>	SORTEO DE OBRAS

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**

Este proyecto consiste en la construcción de un Destacamento Militar de un nivel, en blocks y elementos estructurales en H.A., pisos en porcelanato y baños revestidos en cerámica. En el interior constará de las siguientes áreas: una oficina de comandante, dormitorio de comandante con baño integrado, sala de guardia, área de depósito para armas, área de dormitorios para alistados con baños y una cocina-comedor.

**CONDICIÓN ACTUAL DEL PROYECTO:** Con una ejecución de 85%, Detenido. En proceso de rescisión y cierre.





Preparado por: Ing. Nathalie Alcántara



**CONSTRUCCIÓN CUARTEL LOPEZ – ANGOSTURA, MUNICIPIO BAITOA, PROV. SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, R.D.**

**FICHA INFORMATIVA DEL PROYECTO**

<b>Nombre Obra:</b>	PROYECTO CONSTRUCCIÓN CUARTEL LOPEZ – ANGOSTURA, MUNICIPIO BAITOA, PROV. SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, R.D.
<b>No. Contrato:</b>	137/2021
<b>Contratista:</b>	LND COMERCIAL, S.R.L. Representante: Sra. María Isabel Recio Calderón.
<b>Monto del Contrato:</b>	RD\$ 4,180,476.83
<b>Monto del avance (20%):</b>	RD\$ 836,095.37
<b>Fecha de firma del contrato:</b>	05 DE OCTUBRE DEL 2021
<b>Fecha de inicio de los trabajos:</b>	08 DE NOVIEMBRE DE 2021
<b>Fecha de Término:</b>	EN EJECUCIÓN/EN PROCESO DE CUBICACIÓN
<b>Tipo de Proceso:</b>	SORTEO DE OBRAS

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**

El proyecto consiste en la construcción de un cuartel militar, en blocks y elementos estructurales en H.A., pisos en porcelanato y baños revestidos en cerámica en la C.H. de López Angostura en el D.M. de Baitoa.

**CONDICIÓN ACTUAL DEL PROYECTO:** Con una ejecución de 98%, se trabaja en contén frontal. Excavación para aceras frontal. Vaciado zapata de columna del frente lateral izquierdo.





Preparado por: Ing. Nathalie Alcántara



**CONSTRUCCIÓN IGLESIA NIZAO, PROVINCIA PERAVIA**

<b>Nombre Obra:</b>	<b>CONSTRUCCIÓN IGLESIA NIZAO, PROVINCIA PERAVIA</b>
<b>No. Contrato:</b>	<b>154/2023</b>
<b>Contratista:</b>	<b>O'RELLY Y ASOCIADOS. REPRESENTANTE: ERIC O'RELLY RAMÍREZ</b>
<b>Monto del Contrato:</b>	<b>RD\$\$9,864,456.15</b>
<b>Monto del avance (20%):</b>	<b>RD\$ \$1,972,891.23</b>
<b>Fecha de firma del contrato:</b>	<b>18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023</b>
<b>Fecha de inicio de los trabajos:</b>	<b>15 DE OCTUBRE DEL 2023</b>
<b>Fecha de Término:</b>	<b>EN EJECUCIÓN</b>
<b>Tipo de Proceso:</b>	<b>COMPARACIÓN DE PRECIOS</b>

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**

Este proyecto consiste en la construcción de una iglesia en el municipio de Nizao, Provincia Peravia.

**CONDICIÓN ACTUAL DEL PROYECTO:** Con una ejecución de 50%, se colocarán los tubos de 12" SDR26 colocado en el pozo filtrante, instalaciones para salidas de tomacorrientes y telefónicas, encofrado y vaciado de columnas en la nueva estructura.





A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'NAO'.

Preparado por: Ing. Nathalie Alcántara

