

**INFORME DE
PROYECTOS EN EJECUCION DE LA GERENCIA DE
EDIFICACIONES DE LA DIRECCION DE PROYECTOS
DE OBRAS CIVILES
Agosto de 2018.**

PROYECTOS:

1. PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 1, EN LA COMUNIDAD DE El Batey.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de viviendas, tanto de 3 habitaciones como de 2 habitaciones, en la comunidad del Batey, provincia San Juan de la Maguana.

b. Informes de seguimiento:

En este lote se trabaja en la colocación de bloques en el antepecho y en la colocación de pañete en fachada en algunas de las viviendas.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 1 de mayo de 2018, y se tiene pactada la fecha de término para el 1 de noviembre de 2018.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 24.07% hasta el mes de agosto de 2018.

2. PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 2, EN LA COMUNIDAD DE El Batey.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de viviendas, tanto de 3 habitaciones como de 2 habitaciones, en la comunidad del Batey, provincia San Juan de la Maguana.

b. Informes de seguimiento:

En este lote se trabaja en el pañete de la fachada, además, se trabaja en la pintura tanto interior como exterior. En algunas de las viviendas se están terminando de colocar puertas y ventanas para proseguir con la aplicación de pintura.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 1 de mayo de 2018, y se tiene pactada la fecha de término para el 1 de noviembre de 2018.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 24.07% hasta el mes de agosto de 2018.

3. PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 3, EN LA COMUNIDAD DE El Cacheo.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de viviendas, tanto de 3 habitaciones como de 2 habitaciones, en la comunidad del Cacheo, provincia San Juan de la Maguana.

b. Informes de seguimiento:

En este lote se trabaja en el vaciado de hormigón de pisos en algunas de las viviendas.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 1 de mayo de 2018, y se tiene pautada la fecha de término para el 1 de noviembre de 2018.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 23.01% hasta el mes de agosto de 2018.

4. PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 4, EN LA COMUNIDAD DE El Batey.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de viviendas, tanto de 3 habitaciones como de 2 habitaciones, en la comunidad del Batey, provincia San Juan de la Maguana.

b. Informes de seguimiento:

En este lote se trabaja en la colocación de pañete en las fachadas, en la colocación de zinc en techo de la mayoría de las viviendas y en la colocación de acero en losas, para luego realizar el vaciado de las mismas.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 1 de mayo de 2018, y se tiene pautada la fecha de término para el 1 de noviembre de 2018.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 23.01% hasta el mes de agosto de 2018.

5. PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 5, EN LA COMUDIDAD DE El Cacheo.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de viviendas, tanto de 3 habitaciones como de 2 habitaciones, en la comunidad del Cacheo, provincia San Juan de la Maguana.

b. Informes de seguimiento:

En este lote se trabaja en la terminación de las mochetas y en la terminación de pisos de hormigón en el interior de algunas de las viviendas.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 1 de mayo de 2018, y se tiene pautada la fecha de término para el 1 de noviembre de 2018.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 24.12% hasta el mes de agosto de 2018.

6. PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 6, EN LA COMUDIDAD DE El Batey.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de viviendas, tanto de 3 habitaciones como de 2 habitaciones, en la comunidad del Batey, provincia San Juan de la Maguana.

b. Informes de seguimiento:

En este lote, se trabaja en el pañete de la fachada de algunas de las viviendas y en el vaciado de hormigón en pisos en otras. Además, se trabaja en la terminación de acera perimetral.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 1 de mayo de 2018, y se tiene pactada la fecha de término para el 1 de noviembre de 2018.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 23.45% hasta el mes de agosto de 2018.

7. PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 7, EN LA COMUNIDAD DE El Batey.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de viviendas, tanto de 3 habitaciones como de 2 habitaciones, en la comunidad del Batey, provincia San Juan de la Maguana.

b. Informes de seguimiento:

En este lote se trabaja en la terminación de los cantos y en las instalaciones eléctricas en la mayoría de las viviendas.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 1 de mayo de 2018, y se tiene pactada la fecha de término para el 1 de noviembre de 2018.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 24.07% hasta el mes de agosto de 2018.

8. PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 8, EN LA COMUNIDAD DE El Batey.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de viviendas, tanto de 3 habitaciones como de 2 habitaciones, en la comunidad del Batey, provincia San Juan de la Maguana.

b. Informes de seguimiento:

En este lote se trabaja en la colocación de bloques a nivel de dintel. Se instalan puertas y ventanas. Además, se realizan revestimientos en baños y aplicación de pintura.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 1 de mayo de 2018, y se tiene pautada la fecha de término para el 1 de noviembre de 2018.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 26.10% hasta el mes de agosto de 2018.

9. PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 9, EN LA COMUNIDAD DE El Batey.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de viviendas, tanto de 3 habitaciones como de 2 habitaciones, en la comunidad del Batey, provincia San Juan de la Maguana.

b. Informes de seguimiento:

En este lote se trabaja en la colocación de pañete frontal. Además, se trabaja en la colocación de zinc acanalado en techo en algunas de las viviendas.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 1 de mayo de 2018, y se tiene pautada la fecha de término para el 1 de noviembre de 2018.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 24.12% hasta el mes de agosto de 2018.

10. PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 10, EN LA COMUDIDAD DE El Cacheo.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de viviendas, tanto de 3 habitaciones como de 2 habitaciones, en la comunidad del Cacheo, provincia San Juan de la Maguana.

b. Informes de seguimiento:

Se trabaja en el vaciado de piso de hormigón en algunas de las viviendas y en la colocación de revestimientos en cerámica en los baños.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 1 de mayo de 2018, y se tiene pautada la fecha de término para el 1 de noviembre de 2018.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 26.02% hasta el mes de agosto de 2018.

11. PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 11, EN LA COMUDIDAD DE El Cacheo.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de viviendas, tanto de 3 habitaciones como de 2 habitaciones, en la comunidad del Cacheo, provincia San Juan de la Maguana.

b. Informes de seguimiento:

En este lote se trabaja en la colocación de las estructuras en madera de los techos para posteriormente colocar el zinc. Además, se trabaja en la construcción de charranchas.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 1 de mayo de 2018, y se tiene pautada la fecha de término para el 1 de noviembre de 2018.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 24.07% hasta el mes de agosto de 2018.

12. PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 12, EN LA COMUDIDAD DE El Cacheo.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de viviendas, tanto de 3 habitaciones como de 2 habitaciones, en la comunidad del Cacheo, provincia San Juan de la Maguana.

b. Informes de seguimiento:

En este lote se trabaja en la colación de hormigón en pisos y en el pulido de los mismos.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 1 de mayo de 2018, y se tiene pautada la fecha de término para el 1 de noviembre de 2018.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 24.07% hasta el mes de agosto de 2018.

13. PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 13, EN LA COMUDIDAD DE El Cacheo.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de viviendas, tanto de 3 habitaciones como de 2 habitaciones, en la comunidad del Cacheo, provincia San Juan de la Maguana.

b. Informes de seguimiento:

En este lote se trabaja en la colocación de bloques nivel de dintel y en el vaciado de losas en algunas de las viviendas.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 1 de mayo de 2018, y se tiene pautada la fecha de término para el 1 de noviembre de 2018.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 23.94% hasta el mes de agosto de 2018.

14. PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 14, EN LA COMUDIDAD DE El Cacheo.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de viviendas, tanto de 3 habitaciones como de 2 habitaciones, en la comunidad del Cacheo, provincia San Juan de la Maguana.

b. Informes de seguimiento:

En este lote se trabaja en la colocación de pañetes, tanto en fachada como en antepecho. Se trabaja en la construcción de pozo séptico en algunas de las viviendas.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 1 de mayo de 2018, y se tiene pactada la fecha de término para el 1 de noviembre de 2018.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 23.01% hasta el mes de agosto de 2018.

15. PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 15, EN LA COMUDIDAD DE La Florida.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de viviendas, tanto de 3 habitaciones como de 2 habitaciones, en la comunidad de la Florida, provincia San Juan de la Maguana.

b. Informes de seguimiento:

En este lote se trabaja en la colocación de bloques hasta nivel de dintel. En algunas de las casas se realizó el vaciado de algunos de los dinteles.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 1 de mayo de 2018, y se tiene pactada la fecha de término para el 1 de noviembre de 2018.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 23.26% hasta el mes de agosto de 2018.

16. PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 16, EN LA COMUDIDAD DE La Florida.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de viviendas, tanto de 3 habitaciones como de 2 habitaciones, en la comunidad de la Florida, provincia San Juan de la Maguana.

b. Informes de seguimiento:

En este lote se trabaja en la colocación de puertas y ventanas en algunas de las viviendas. También se trabaja en el vaciado de dinteles, en la colocación de acero de refuerzo en zapatas y en la aplicación de pintura en algunas de las viviendas.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 1 de mayo de 2018, y se tiene pautada la fecha de término para el 1 de noviembre de 2018.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 57.67% hasta el mes de agosto de 2018.

17. PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 17, EN LA COMUDIDAD DE La Florida.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de viviendas, tanto de 3 habitaciones como de 2 habitaciones, en la comunidad de la Florida, provincia San Juan de la Maguana.

b. Informes de seguimiento:

En este lote se realizaron los vaciados de hormigón en zapatas en dos de las casas y en otra se trabaja en la excavación.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 1 de mayo de 2018, y se tiene pautada la fecha de término para el 1 de noviembre de 2018.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 24.07% hasta el mes de agosto de 2018.

18. PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 18, EN LA COMUDIDAD DE La Florida.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de viviendas, tanto de 3 habitaciones como de 2 habitaciones, en la comunidad de la Florida, provincia San Juan de la Maguana.

b. Informes de seguimiento:

En este lote trabaja en la colocación de antepecho en algunas de las casas, además, se trabaja en la colocación de bloques hasta nivel de dintel y en la colocación de acero en zapatas.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 1 de mayo de 2018, y se tiene pautada la fecha de término para el 1 de noviembre de 2018.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 36.77% hasta el mes de agosto de 2018.

19. PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 19, EN LA COMUDIDAD DE La Florida.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de viviendas, tanto de 3 habitaciones como de 2 habitaciones, en la comunidad de la Florida, provincia San Juan de la Maguana.

b. Informes de seguimiento:

En este lote se trabaja en la colocación de bloques.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 1 de mayo de 2018, y se tiene pautada la fecha de término para el 1 de noviembre de 2018.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 23.72% hasta el mes de agosto de 2018.

20. PROYECTO CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO SABANETA, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de una planta de tratamiento, así como el suministro de tuberías para conducir el agua potable.

b. Informes de seguimiento:

Se trabaja en la aplicación de la pintura exterior tanto en la caseta de químicos como en la caseta del generador.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 27 de julio de 2017, y se tiene pautada la fecha de término para el 27 de septiembre de 2018.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 42.45% hasta el mes de agosto de 2018.

21. CONSTRUCCION DE CUARTEL MILITAR EN LAS DOS BOCAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de un Cuartel Militar en las Dos Bocas.

b. Informes de seguimiento:

Se trabaja en la aplicación de la pintura exterior tanto en la caseta de químicos como en la caseta del generador.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 23 de julio de 2018, y se tiene pautada la fecha de término para el 23 de septiembre de 2018.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 33.50% hasta el mes de agosto de 2018.

22. CONSTRUCCION VERJA PERIMETRAL EN BLOCK Y TERMINACIONES GAZEBO, COCINA Y DORMITORIO, EN EL CENTRO VOCACIONAL DE FF.AA. EN EL MUNICIPIO DE VALLEJUELO, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de una verja perimetral, así como en la terminación de un Gazebo y Remodelaciones tanto internas como externas en el Centro Vocacional de FF.AA., en Vallejuelo.

b. Informes de seguimiento:

Se trabaja en la aplicación de la pintura exterior tanto en la caseta de químicos como en la caseta del generador.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 17 de julio de 2018, y se tiene pautada la fecha de término para el 17 de octubre de 2018.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 20% hasta el mes de agosto de 2018.

23. TERMINACION CENTRO DE ATENCION PRIMARIA RIO ARRIBA, MUNICIPIO VALLEJUELO, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la Terminación del Centro de Atención Primaria en Río Arriba, En Vallejuelo.

b. Informes de seguimiento:

Se trabaja en la restauración de la losa de techo y en la colocación de bloques para la construcción del antepecho.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 17 de julio de 2018, y se tiene pautada la fecha de término para el 17 de octubre de 2018.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 20% hasta el mes de agosto de 2018.