

**INFORME DE
PROYECTOS EN EJECUCION DE LA GERENCIA DE
EDIFICACIONES DE LA DIRECCION DE PROYECTOS
DE OBRAS CIVILES
Mayo de 2018.**

PROYECTOS:

1. PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 1, EN LA COMUDIDAD DE El Batey.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de viviendas, tanto de 3 habitaciones como de 2 habitaciones, en la comunidad del Batey, provincia San Juan de la Maguana.

b. Informes de seguimiento:

En este lote se trabaja en las excavaciones de las zapatas.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 1 de mayo de 2018, y se tiene pautada la fecha de término para el 1 de noviembre de 2018.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 22.15% hasta el mes de mayo de 2018.

2. PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 2, EN LA COMUDIDAD DE El Batey.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de viviendas, tanto de 3 habitaciones como de 2 habitaciones, en la comunidad del Batey, provincia San Juan de la Maguana.

b. Informes de seguimiento:

En este lote se trabaja en la colocación de bloques.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 1 de mayo de 2018, y se tiene pautada la fecha de término para el 1 de noviembre de 2018.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 22.15% hasta el mes de mayo de 2018.

3. PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 3, EN LA COMUDIDAD DE El Cacheo.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de viviendas, tanto de 3 habitaciones como de 2 habitaciones, en la comunidad del Cacheo, provincia San Juan de la Maguana.

b. Informes de seguimiento:

En este lote se trabaja en la excavación de zapatas.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 1 de mayo de 2018, y se tiene pautada la fecha de término para el 1 de noviembre de 2018.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 21.26% hasta el mes de mayo de 2018.

4. PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 4, EN LA COMUDIDAD DE El Batey.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de viviendas, tanto de 3 habitaciones como de 2 habitaciones, en la comunidad del Batey, provincia San Juan de la Maguana.

b. Informes de seguimiento:

En este lote se están realizando el replanteo y las excavaciones de zapatas. Además, se están realizando las demoliciones de las viviendas anteriores.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 1 de mayo de 2018, y se tiene pautada la fecha de término para el 1 de noviembre de 2018.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 21.26% hasta el mes de mayo de 2018.

5. PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 5, EN LA COMUDIDAD DE El Cacheo.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de viviendas, tanto de 3 habitaciones como de 2 habitaciones, en la comunidad del Cacheo, provincia San Juan de la Maguana.

b. Informes de seguimiento:

En este lote se trabaja en las excavaciones de zapatas, demoliciones de las propiedades existentes, replanteos y construcciones de charranchas.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 1 de mayo de 2018, y se tiene pautada la fecha de término para el 1 de noviembre de 2018.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 22.0% hasta el mes de mayo de 2018.

6. PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 6, EN LA COMUDIDAD DE El Batey.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de viviendas, tanto de 3 habitaciones como de 2 habitaciones, en la comunidad del Batey, provincia San Juan de la Maguana.

b. Informes de seguimiento:

En este lote, ya se realizaron todas las excavaciones de las zapatas y se realizó el vaciado de hormigón correspondiente en cada una. Se va a proceder a colocar los bloques.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 1 de mayo de 2018, y se tiene pautada la fecha de término para el 1 de noviembre de 2018.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 22.15% hasta el mes de mayo de 2018.

7. PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 7, EN LA COMUDIDAD DE El Batey.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de viviendas, tanto de 3 habitaciones como de 2 habitaciones, en la comunidad del Batey, provincia San Juan de la Maguana.

b. Informes de seguimiento:

En este lote se realizaron las excavaciones de las zapatas y se realizó el vaciado de hormigón de las mismas.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 1 de mayo de 2018, y se tiene pautada la fecha de término para el 1 de noviembre de 2018.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 22.15% hasta el mes de mayo de 2018.

8. PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 8, EN LA COMUDIDAD DE El Batey.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de viviendas, tanto de 3 habitaciones como de 2 habitaciones, en la comunidad del Batey, provincia San Juan de la Maguana.

b. Informes de seguimiento:

En este lote se trabaja en las excavaciones de zapatas en algunas de las casas y en otras ya se realizó el vaciado de hormigón armado de zapatas.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 1 de mayo de 2018, y se tiene pautada la fecha de término para el 1 de noviembre de 2018.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 22.15% hasta el mes de mayo de 2018.

9. PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 9, EN LA COMUDIDAD DE El Batey.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de viviendas, tanto de 3 habitaciones como de 2 habitaciones, en la comunidad del Batey, provincia San Juan de la Maguana.

b. Informes de seguimiento:

En este lote se trabaja en las excavaciones de zapatas en algunas de las casas y en otras ya se está colocando el acero de refuerzo para proceder con el vaciado de hormigón de zapatas.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 1 de mayo de 2018, y se tiene pactada la fecha de término para el 1 de noviembre de 2018.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 22.0% hasta el mes de mayo de 2018.

10. PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 10, EN LA COMUDIDAD DE El Cacheo.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de viviendas, tanto de 3 habitaciones como de 2 habitaciones, en la comunidad del Cacheo, provincia San Juan de la Maguana.

b. Informes de seguimiento:

En este lote se trabaja en el replanteo, colocación de charranchas, excavaciones de zapatas y vaciado de hormigón en zapatas.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 1 de mayo de 2018, y se tiene pactada la fecha de término para el 1 de noviembre de 2018.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 22.0% hasta el mes de mayo de 2018.

11. PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 11, EN LA COMUDIDAD DE El Cacheo.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de viviendas, tanto de 3 habitaciones como de 2 habitaciones, en la comunidad del Cacheo, provincia San Juan de la Maguana.

b. Informes de seguimiento:

En este lote se están trabajando las partidas de excavación de zapatas, vaciado en hormigón de zapatas y colocación de muros de bloques.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 1 de mayo de 2018, y se tiene pautada la fecha de término para el 1 de noviembre de 2018.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 22.15% hasta el mes de mayo de 2018.

12. PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 12, EN LA COMUDIDAD DE El Cacheo.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de viviendas, tanto de 3 habitaciones como de 2 habitaciones, en la comunidad del Cacheo, provincia San Juan de la Maguana.

b. Informes de seguimiento:

Se trabaja en el vaciado de las zapatas de muros y columnas. En una casa ya se vaciaron las zapatas y se están empezando a colocar los bloques.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 1 de mayo de 2018, y se tiene pautada la fecha de término para el 1 de noviembre de 2018.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 22.15% hasta el mes de mayo de 2018.

13. PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 13, EN LA COMUDIDAD DE El Cacheo.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de viviendas, tanto de 3 habitaciones como de 2 habitaciones, en la comunidad del Cacheo, provincia San Juan de la Maguana.

b. Informes de seguimiento:

Se realizaron los vaciados de hormigón de las zapatas tanto de muros como de columnas y se trabaja en la excavación de zapatas de muros y columnas.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 1 de mayo de 2018, y se tiene pactada la fecha de término para el 1 de noviembre de 2018.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 22.10% hasta el mes de mayo de 2018.

14. PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 14, EN LA COMUDIDAD DE El Cacheo.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de viviendas, tanto de 3 habitaciones como de 2 habitaciones, en la comunidad del Cacheo, provincia San Juan de la Maguana.

b. Informes de seguimiento:

En este lote se trabaja en la construcción de charranchas para posteriormente empezar a replantar las excavaciones.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 1 de mayo de 2018, y se tiene pactada la fecha de término para el 1 de noviembre de 2018.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 21.26% hasta el mes de mayo de 2018.

15. PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 15, EN LA COMUDIDAD DE La Florida.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de viviendas, tanto de 3 habitaciones como de 2 habitaciones, en la comunidad de la Florida, provincia San Juan de la Maguana.

b. Informes de seguimiento:

En este lote se trabaja en las excavaciones de las zapatas.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 1 de mayo de 2018, y se tiene pautada la fecha de término para el 1 de noviembre de 2018.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 22.0% hasta el mes de mayo de 2018.

16. PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 16, EN LA COMUDIDAD DE La Florida.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de viviendas, tanto de 3 habitaciones como de 2 habitaciones, en la comunidad de la Florida, provincia San Juan de la Maguana.

b. Informes de seguimiento:

En este lote se trabaja en las excavaciones de zapatas, en el vaciado de zapatas y en la colocación de muros de bloques.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 1 de mayo de 2018, y se tiene pautada la fecha de término para el 1 de noviembre de 2018.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 23.30% hasta el mes de mayo de 2018.

17. PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 17, EN LA COMUDIDAD DE La Florida.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de viviendas, tanto de 3 habitaciones como de 2 habitaciones, en la comunidad de la Florida, provincia San Juan de la Maguana.

b. Informes de seguimiento:

En este lote se realizaron los vaciados de hormigón en zapatas en dos de las casas y en otra se trabaja en la excavación.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 1 de mayo de 2018, y se tiene pautada la fecha de término para el 1 de noviembre de 2018.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 22.15% hasta el mes de mayo de 2018.

18. PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 18, EN LA COMUDIDAD DE La Florida.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de viviendas, tanto de 3 habitaciones como de 2 habitaciones, en la comunidad de la Florida, provincia San Juan de la Maguana.

b. Informes de seguimiento:

En este lote ya se realizaron las excavaciones de las zapatas y se realizó el vaciado de hormigón de las mismas.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 1 de mayo de 2018, y se tiene pautada la fecha de término para el 1 de noviembre de 2018.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 22.15% hasta el mes de mayo de 2018.

19. PROYECTO CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS OCHENTA Y CINCO (285), VIVIENDAS ECONOMICAS, DIVIDIDAS EN DIECINUEVE (19) LOTES, EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS ZANJAS, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA. LOTE No. 19, EN LA COMUDIDAD DE La Florida.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de viviendas, tanto de 3 habitaciones como de 2 habitaciones, en la comunidad de la Florida, provincia San Juan de la Maguana.

b. Informes de seguimiento:

En este lote se está realizando el replanteo para proceder con la excavación de las zapatas.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 1 de mayo de 2018, y se tiene pautada la fecha de término para el 1 de noviembre de 2018.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 21.15% hasta el mes de mayo de 2018.

20. PROYECTO CONSTRUCCION CUARTEL MILITAR PRESA DE BAO, PROVINCIA SANTIAGO, R.D.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de un cuartel militar, en la presa de Bao, provincia Santiago.

b. Informes de seguimiento:

Ya el proyecto está prácticamente terminado, se están realizando los ajustes finales para proceder con la realización de la cubicación final.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 22 de enero de 2018, y se tiene pautada la fecha de término para el 16 de Julio de 2018.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 93.15% hasta el mes de mayo de 2018.

21. PROYECTO CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO SABANETA, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.

a. Descripción:

El proyecto consiste en la construcción de una planta de tratamiento, así como el suministro de tuberías para conducir el agua potable.

b. Informes de seguimiento:

Se construyeron los muros de bloques de la casa de máquinas del generador. Se continúan colocando las piezas especiales del acueducto. Y trabaja en la construcción de registros para medir presión del sistema.

c. Calendario de ejecución:

La fecha de inicio de los trabajos fue el 27 de julio de 2017, y se tiene pautada la fecha de término para el 27 de julio de 2018.

d. Informe de presupuesto:

El porcentaje de avance según la ejecución presupuestaria para este proyecto es de 36.45% hasta el mes de mayo de 2018.