



**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y REHBILITACION
DE OBRAS CIVILES**

DESCRIPCION DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS

JUNIO 2017.



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
"Año del Desarrollo Agroforestal."

**1.0 PROYECTO ASFALTADO DE LA CARRETERA CRUCE LOS CACAOS A
PRESA AGUACATE, SAN CRISTOBAL, PRIMERA ETAPA.**

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	10 de Junio de 2014
Monto del contrato	RD\$ 62,075,387.44
Monto del avance (20%)	RD\$ 9,932,125.84
Fecha de inicio de los trabajos	01 de Julio de 2014
Fecha de Fin del contrato	01 de Febrero de 2015
% Avance estimado hasta la fecha	79.27%
Contratista	Constructora Pablo Yarull & Asociados, S.R.L.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Trabajos preliminares, Movimiento de tierras, base y sub-base, estructuras y puentes, drenaje, obras complementarias, limpieza final, entre otros.

**2.0 PROYECTO RECONSTRUCCION CARRETERERA LOS MINEROS A
CENTRAL HIDROELECTRICA JIGUEY, DISTRITO MUNICIPAL LOS CACAOS,
SAN CRISTOBAL, LONG. DE 5.00 KM, ANCHO PROMEDIO 7.00 MT,
SEGUNDA ETAPA.**

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	11 de julio de 2014
Monto del contrato	RD\$ 51,282,321.99
Monto del avance (20%)	RD\$ 8,485,341.70
Fecha de inicio de los trabajos	7 de Julio de 2014
Fecha de Fin del contrato	7 de Marzo de 2015
% Avance estimado hasta la fecha	84.10%
Contratista	ING. HUMBERTO ELPIDIO ROA SENA.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Trabajos Generales, Capa de rodadura, Limpieza final y Carpeta de Hormigón Asfáltico Mezclado en Planta de 2" de espesor.

3.0 PROYECTO CONSTRUCCION PUENTE ALCANTARILLA DEL SECTOR EL MANGUITO Y RECONSTRUCCION CAMINO DEL VERTEDERO BOHECHIO, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R. D.

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	16 de marzo de 2016
-----------------------------	---------------------

Monto del contrato	RD\$8,302,642.73
Monto del avance (20%)	RD\$1,352,595.42
Fecha de inicio de los trabajos	
Fecha de Fin del contrato	05 meses.
% Avance estimado hasta la fecha	83.99%
Contratista	Ing. José Ramón Mateo Alcántara

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Trabajos preliminares, movimiento de tierra, relleno, acarreo adicional material de excavación, obras complementarias y misceláneos.

4.0 PROYECTO RECONSTRUCCION CARRETERA LOS CACAOS HASTA CRUCE LOS MINEROS DESDE LA EST 0+000 HASTA EST 2+900, PROV. SAN CRISTOBAL. PRIMERA ETAPA.

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	30 de marzo de 2016
Monto del contrato	RD\$71,572,063.58
Monto del avance (20%)	RD\$14,314,412.71
Fecha de inicio de los trabajos	
Fecha de Fin del contrato	04 meses.



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
"Año del Desarrollo Agroforestal."

% Avance estimado hasta la fecha	73.11%
Contratista	Constructora PANROD, S.R.L.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Trabajos preliminares, movimiento de tierra, relleno, acarreo adicional material de excavación, obras complementarias y misceláneos.

5.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUANITO, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, PRIMERA ETAPA.

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	18 de abril de 2016
Monto del contrato	RD\$7,901,547.44
Monto del avance (20%)	RD\$1,580,309.43
Fecha de inicio de los trabajos	
Fecha de Fin del contrato	02 meses.
% Avance estimado hasta la fecha	92.54%
Contratista	Inmobiliaria Copamar, S.R.L.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Trabajos preliminares, movimiento de tierra, relleno, acarreo adicional material de excavación, estructuras y puentes, obras complementarias y misceláneos.

6.0 PROYECTO RECONSTRUCCION CARRETERA CENTRAL HIDROELECTRICA DE PINALITO HASTA LA CHIMENEA DE EQUILIBRIO, PROV. MONSEÑOR NOUEL (SEGUNDA ETAPA) TRAMO DE LA FALLA.

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	18 de abril de 2016
Monto del contrato	RD\$44,587,576.61
Monto del avance (20%)	RD\$7,135,468.62
Fecha de inicio de los trabajos	
Fecha de Fin del contrato	05 meses.
% Avance estimado hasta la fecha	42.44%
Contratista	INGENIERIA & PRETENSADOS LARY ROSEMARY

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Trabajos preliminares, movimiento de tierra, relleno, acarreo adicional material de excavación, base y sub-base, capa de rodadura, estructuras y puentes, obras complementarias y limpieza final.

7.0 PROYECTO COLOCACION CARPETA DE HORMIGON ASFALTICO PARA LA CONSTRUCCION CAMINO VECINAL Y CALLES INTERNAS DE LAS COMUNIDADES DE PAJARITO, DUVEAUX, DUVEAUX-DUZON, LA CABIRMA Y DEL TRAMO CARRETERA LA SIERRA HASTA LA ESCUELA PRIMARIA LA MANIGUA, MUNICIPIO YAGUATE, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, R.D.

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	28 de marzo de 2016
Monto del contrato	RD\$7,198,691.53
Monto del avance (20%)	RD\$1,521,424.25
Fecha de inicio de los trabajos	
Fecha de Fin del contrato	02 meses.
% Avance estimado hasta la fecha	86.32%
Contratista	ASFALTADO DEL NORTE

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Trabajos preliminares y capa de hormigón asfáltica 2".

8.0 PROYECTO RECONSTRUCCION CARRETERA BOCA DE BAO, MUNICIPIO SABANA IGLESIA, PROV. SANTIAGO.

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	18 de abril de 2016
Monto del contrato	RD\$36,193,898.04
Monto del avance (20%)	RD\$7,238,779.61
Fecha de inicio de los trabajos	
Fecha de Fin del contrato	03 meses.
% Avance estimado hasta la fecha	39.22%
Contratista	DESARROLLO VIAL, S.R.L.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Trabajos preliminares, movimiento de tierra, relleno, acarreo adicional material de excavación, base y sub-base, capa de rodadura, estructuras y puentes, obras complementarias, señalización horizontal y vertical y misceláneos.

9.0 PROYECTO COLOCACION CARPETA DE HORMIGON ASFALTICO PARA LA CONSTRUCCION CAMINO VECINAL Y CALLES INTERNAS DE LAS COMUNIDADES EL CORTE, SEMANA SANTA Y DOÑA ANA-LA MANIGUA-LA SIERRA, MUNICIPIO YAGUATE, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, R.D.

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	26 de abril de 2016
Monto del contrato	RD\$7,712,431.53
Monto del avance (20%)	RD\$1,542,486.30
Fecha de inicio de los trabajos	
Fecha de Fin del contrato	48 días.
% Avance estimado hasta la fecha	51.30%
Contratista	ASFALTADO DEL NORTE

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Trabajos preliminares y capa de hormigón asfáltica 2".

**10.0 PROYECTO CONFORMACION DE BASE, PARA ASFALTADO DE CALLES,
ACERAS Y CONTENES DISTRITO GUANITO, PROVINCIA SAN JUAN DE LA
MAGUANA.**

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	26 de abril de 2016
Monto del contrato	RD\$5,732,100.31
Monto del avance (20%)	RD\$1,146,420.06
Fecha de inicio de los trabajos	
Fecha de Fin del contrato	01 MES.
% Avance estimado hasta la fecha	75.04%
Contratista	TRANSPOL, E.I.R.L.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Trabajos preliminares, movimiento de tierra, acarreo adicional material de excavación, sub-base y base y misceláneos.

11.0 PROYECTO RIEGO DE IMPRIMACION PARA ASFALTADO DE CALLES DEL DISTRITO GUANITO, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	29 de abril de 2016
Monto del contrato	RD\$7,877,434.16
Monto del avance (20%)	RD\$1,575,486.83
Fecha de inicio de los trabajos	
Fecha de Fin del contrato	01 MES.
% Avance estimado hasta la fecha	79.80%
Contratista	Ingeniería y Construcciones Nacionales (ICON), S.R.L.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Trabajos preliminares, capa de rodadura y misceláneos.

12.0 PROYECTO COLOCACION CARPETA DE HORMIGON ASFALTICO DE LAS CALLES DEL DISTRITO GUANITO, PROVINCIA SAN JUAN.



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
"Año del Desarrollo Agroforestal."

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	18 de julio de 2016
Monto del contrato	RD\$2,858,881.92
Monto del avance (20%)	RD\$571,776.38
Fecha de inicio de los trabajos	
Fecha de Fin del contrato	08 Días.
% Avance estimado hasta la fecha	00.00%
Contratista	DESARROLLO VIAL, S.R.L.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Colocación, aplicación y riego de adherencia.

13.0 PROYECTO REPARACION CAUCE RIO, BERMA DEL SOCAZ CH
ANGOSTURA, PROV. SANTIAGO, ETAPA II.

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	21 de julio de 2016
-----------------------------	---------------------

Monto del contrato	RD\$40,950,676.29
Monto del avance (20%)	RD\$8,190,135.25
Fecha de inicio de los trabajos	
Fecha de Fin del contrato	45 Días.
% Avance estimado hasta la fecha	23.08%
Contratista	CONSTRUCTORA METROSTAR, S.R.L.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Trabajos preliminares, movimiento de tierra, relleno, acarreo adicional material de excavación, sub-base y base, capa de rodadura, hormigón armado 350kg/cm², aceros y perforaciones, drenaje, obras complementarias y misceláneos.

**14.0 PROYECTO ENCACHE TRAMO CARRETERA DEL SECTOR LOS LEONES
 DESDE EST. 0+000 HASTA EST. 2+900, Y DESDE EST. 2+900 HASTA EST.
 4+600 (DOS CAMINOS), YAGUATE, PROV. SAN CRISTOBAL.**

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	28 de julio de 2016
Monto del contrato	RD\$9,793,788.90
Monto del avance (20%)	RD\$1,567,082.44

Fecha de inicio de los trabajos	
Fecha de Fin del contrato	05 Meses.
% Avance estimado hasta la fecha	26.91%
Contratista	ING. JOSE HICIANO

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Obras complementarias.

**15.0 PROYECTO CONSTRUCCION ACERAS, CONTENES Y BADENES DEL
 DISTRITO DE GUANITO, PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA, SEGUNDA
 ETAPA.**

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	12 de julio de 2016
Monto del contrato	RD\$7,838,507.08
Monto del avance (20%)	RD\$1,565,701.41
Fecha de inicio de los trabajos	
Fecha de Fin del contrato	01 Mes.
% Avance estimado hasta la fecha	68.72%



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
"Año del Desarrollo Agroforestal."

Contratista	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES NACIONALES, ICON, S.R.L.
-------------	---

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Trabajos preliminares, movimiento de tierra, relleno, acarreo adicional material de excavación, estructuras y puentes, obras complementarias y misceláneos.

16.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE PUENTE BADEN EN BAIGUAQUE, CON ALCANTARILLA DE 42", CH BAIGUAQUE, SANTIAGO, SEGUNDA ETAPA.

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	05 de Octubre de 2016
Monto del contrato	RD\$18,103,655.36
Monto del avance (20%)	RD\$3,620,731.07
Fecha de inicio de los trabajos	
Fecha de Fin del contrato	04 Meses.
% Avance estimado hasta la fecha	00.00%
Contratista	Engeneering & Multiservices, S.R.L.

DESCRIPCION DEL PROYECTO



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
"Año del Desarrollo Agroforestal."

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Trabajos preliminares, movimiento de tierra, acarreo adicional de excavación, estructuras y puentes, obras complementarias y misceláneos.

**17.0 PROYECTO RECONSTRUCCION CAMINO VECINAL DESDE CARRETERA
BOCA DE BAO HASTA PRESA LOPEZ ANGOSTURA, MUNICIPIO SABANA
IGLESIA, PROV. SANTIAGO.**

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	06 de Octubre de 2016
Monto del contrato	RD\$7,580,441.20
Monto del avance (20%)	RD\$1,516,088.24
Fecha de inicio de los trabajos	
Fecha de Fin del contrato	63 Días.
% Avance estimado hasta la fecha	81.48%
Contratista	Ingeniería RUGUSA, S.R.L.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Trabajos preliminares, movimiento de tierra, acarreo adicional de excavación, estructuras y puentes, obras complementarias y misceláneos.



**18.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE ACERAS Y ENCACHE DE TALUD PARA
LA RECONSTRUCCION DE CALLES DEL SECTOR DUVEAUX-EL LIMON,
MUNICIPIO YAGUATE, PROVINCIA SAN CRISTOBAL.**

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	15 de Noviembre de 2016
Monto del contrato	RD\$5,425,309.17
Monto del avance (20%)	RD\$1,085,061.83
Fecha de inicio de los trabajos	
Fecha de Fin del contrato	90 Días.
% Avance estimado hasta la fecha	72.98%
Contratista	FRANMARC PROYECTOS, S.R.L.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Trabajos preliminares, movimiento de tierra, relleno, acarreo adicional de excavación, estructuras y puentes, obras complementarias y misceláneos.

19.0 PROYECTO RECONSTRUCCION TRAMO CARRETERA LOMA DE VIALO- LOS CACAOS, MUNICIPIO LOS CACAOS, R.D.

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	07 de Diciembre de 2016
Monto del contrato	RD\$7,250,021.54
Monto del avance (20%)	RD\$1,450,004.31
Fecha de inicio de los trabajos	
Fecha de Fin del contrato	45 Días.
% Avance estimado hasta la fecha	35.56%
Contratista	AQUINO PAULINO SERVICIOS, S.R.L.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Trabajos preliminares, movimiento de tierra, relleno, acarreo adicional de excavación, sub-base y base, capa de rodadura, drenaje, obras complementarias y misceláneos.

**20.0 PROYECTO ASFALTADO CARRETERA DESDE CENTRAL
HIDROELECTRICA MONCION HASTA LA PRESA DE MONCION, PROVINCIA
SANTIAGO RODRIGUEZ, PRIMERA ETAPA, TRAMO I (DESDE CENTRAL
HIDROELECTRICA MONCION HASTA CRUCE CARRETERA SAN JOSE DE LAS
MATAS (BULLA)) Y TRAMO II (DESDE CENTRAL HIDROELECTRICA
MONCION HASTA EL CONTRAEMBALSE).**

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	27 de Diciembre de 2016
Monto del contrato	RD\$63,021,109.42
Monto del avance (20%)	RD\$12,604,221.88
Fecha de inicio de los trabajos	02 de marzo de 2017
Fecha de Fin del contrato	07 Meses.
% Avance estimado hasta la fecha	89.79%
Contratista	RDC Soluciones de Ingeniería, S.R.L.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Hormigón asfáltico mezclado en planta con espesor de 2", trabajos preliminares, movimiento de tierra, acarreo adicional material de excavación, sub-base y base, capa de rodadura, estructuras y puentes, obras complementarias, misceláneos y limpieza final.

**21.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES EN CAÑADAS
LAS BARIAS, DEL CANAL MARCOS A. CABRAL, BANI, PROVINCIA PERAVIA,
REPUBLICA DOMINICANA.**

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	14 de Febrero de 2017
Monto del contrato	RD\$21,002,406.71
Monto del avance (20%)	RD\$4,200,481.34
Fecha de inicio de los trabajos	09 de marzo de 2017
Fecha de Fin del contrato	80 días.
% Avance estimado hasta la fecha	56.44%
Contratista	Engeneering & Multiservices, S.R.L.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Trabajos preliminares, movimiento de tierra, relleno, acarreo adicional de material de excavación, obras complementarias y misceláneos.

**22.0 PROYECTO RECONSTRUCCION CARRETERA LOS CACAOS HASTA
CRUCE LOS MINEROS, DESDE EST. 2+900 HASTA EST. 5+800, SEGUNDA
ETAPA, LOS CACAOS, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, R. D.**

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	28 de Marzo de 2017
Monto del contrato	RD\$47,549,938.43
Monto del avance (20%)	RD\$9,509,987.68
Fecha de inicio de los trabajos	
Fecha de Fin del contrato	04 meses.
% Avance estimado hasta la fecha	00.00%
Contratista	Sociedad Roa y Carmona & Asociados, S.R.L.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Trabajos generales, movimiento de tierra, relleno, acarreo adicional de material de excavación, sub-base y base, capa de rodadura, estructuras y puentes, drenaje, obras complementarias, señalización horizontal y vertical y misceláneos.

23.0 PROYECTO REHABILITACIÓN TRAMOS CARRETEROS CH RINCÓN, PROV. LA VEGA.

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	08 de Mayo de 2017
-----------------------------	--------------------

Monto del contrato	RD\$26,772,312.37
Monto del avance (20%)	RD\$5,354,462.47
Fecha de inicio de los trabajos	
Fecha de Fin del contrato	85 días.
% Avance estimado hasta la fecha	00.00%
Contratista	Engeneering & Multiservices, S.R.L.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Trabajos generales, movimiento de tierra, acarreo adicional de material de excavación, sub-base y base, capa de rodadura, drenaje, obras complementarias, señalización horizontal y vertical y misceláneos.

24.0 ALQUILER EQUIPOS PESADOS.

DESCRIPCION

Tenemos los siguientes contratos de alquiler de equipos en vigencia:

Fue solicitado por la Directora de La Salvia-Los Quemados a través del Encargado de la Central Pinalito, la limpieza de la carretera de acceso a Blanco, ya que a consecuencia de las fuertes lluvias ha habido derrumbes a lo largo de dicha carretera.

- Alquiler de equipos pesados para ser utilizados en limpieza de derrumbes en la carretera de acceso a Blanco desde Los Quemados hasta la C.H. Pinalito, el cual consta de:
 - 01 retroexcavadora 416 Cat o similar.
 - 01 camión volteo de 6/8 m3.

El Encargado de la Central Palomino solicitó el mantenimiento del camino de acceso a la Presa debido a que dicho camino ha presentado un acelerado proceso de deterioro por la gran cantidad de derrumbes, lo cuales no permiten el paso.

- Alquiler de equipos pesados para ser utilizados en los trabajos de mantenimiento carretera Presa Palomino, el cual consta de:
 - 01 pala 950 Cat o similar.
 - 01 grader Cat 12G o similar.
 - 01 retroexcavadora Cat 320 o similar.
 - 01 rodillo CA 25 Dynapac o similar.
 - 01 camión de agua.
 - 01 camión volteo 6m3e.

La Asociación de agricultores Pro Bienestar de El Rosalito solicitó la rehabilitación del camino carretero que une dicha comunidad con Rancho Arriba, San José de Ocoa, para facilitarles tanto el acceso a las personas que residen allí y movilizar los cultivos.

- Alquiler de equipos pesados para ser utilizados en los trabajos de movimiento de tierra del mantenimiento camino carretero Los Rosalitos-La Cuesta-La Yautía hasta Los Fogoncitos, Presa Jigüey, el cual consta de:
 - 01 grader Cat 12G o similar.
 - 01 retroexcavadora Cat 320 o similar.

- 01 rodillo CA 25 Dynapac o similar.
- 01 camión volteo 6m³e.

Fue solicitado por la Junta de Vecinos de La Loma (JUVELOMA), la limpieza de la carretera de acceso a Blanco, la reparación de los caminos vecinales de los diferentes sectores y parajes que componen la sección La Loma-Najayo al Medio, debido a que los mismos se encuentran en un estado de deterioro tal que impiden el tránsito.

- Alquiler de equipos pesados para los trabajos de mantenimiento del tramo camino zona Najayo al Medio, Municipio Yaguate, Provincia San Cristóbal, el cual consta de:

- 01 retroexcavadora 320 Cat o similar.
- 01 rodillo Ingersoll Rand o similar.
- 01 grader Cat 12G o similar.
- 01 camión de agua.
- 01 acarreo de material.

- Alquiler de equipos pesados para los trabajos de encausamiento de la cañada Arroyo Pajarito, Municipio Yaguate, Provincia San Cristóbal, el cual consta de:

- 01 retroexcavadora 290 con cubo Cat o similar.
- 01 tractor Komatsu D8 o similar.
- 01 acarreo de material inversible (camión volteo).

- Alquiler de equipos pesados para ser utilizados en los trabajos de Rehabilitación Carretera El Curro, Sierra Martín García, Barahona, el cual consta de:

- 01 retroexcavadora 416 Cat o similar.
- 01 grader 12H CAT o similar.

Nota: Los contratos de alquiler de equipos estipula que el combustible corre por la compañía contratada.



25.0 PROYECTO CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS BADEN EN SECTOR MACHIN, MUNICIPIO YAGUATE, PROVINCIA SAN CRISTOBAL.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto está siendo ejecutado con la administración y supervisión de los ingenieros de esta Gerencia, siendo adquiridos los materiales a través de la Gerencia de Compras y utilizando jornaleros. Algunas de las partidas que podemos mencionar son:

- Movimiento de tierra.

- Relleno.
- Hormigón simple 160 kg/cm².
- Hormigón armado 210 kg/cm².



**26.0 PROYECTO SERVICIO DE READECUACIÓN DEL ÁREA DE
CONTRALORÍA, DEL LOBBY, GERENCIA DE COMUNICACIONES DEL
EDIFICIO PRINCIPAL DE EGEHID Y ÁREA USADA POR TRANSPORTACIÓN
EN QUITA SUEÑO.**

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	15 de Mayo de 2017
-----------------------------	--------------------

Monto del contrato	RD\$2,593,243.25
Monto del avance (20%)	RD\$518,648.65
Fecha de inicio de los trabajos	19/05/2017
Fecha de Fin del contrato	30 días.
% Avance estimado hasta la fecha	28.71%
Contratista	ING. FERNANDO PORTORREAL FAJARDO

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto comprende las partidas siguientes:

- Desmantelación e instalación de divisiones, suministro e instalación de puerta flotante, paredes de sheetrock, puertas corredizas en roble, instalaciones eléctricas, piso de porcelanato, tope de mármol, vidrio templado, pintura, reubicación luces y cubículos, suministro y colocación de ventanas zócalos de cerámica porcelanato, suministro e instalación de shutter, habilitación de tuberías e instalaciones sanitarias.

27.0 INFORME DE LLENADO DE EMBALSE DOS BOCAS.

ANTECEDENTES

La Presa Dos Bocas es una estructura cuyo embalse se usará exclusivamente para suministrar agua para reguío agrícolas.



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles.
"Año del Desarrollo Agroforestal."

Debido al inicio del llenado del embalse, los ingenieros de la Gerencia de Mantenimiento de Presas se trasladaron a dicha localidad.

