



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		CENTRO COMUNAL LA ALTAGRACIA	70 días	mié 11/01/23	sáb 01/04/23
2		REINICIO DE TRABAJOS LUEGO DE PAGO DE 3ERA	32 días	mié 11/01/23	jue 16/02/23
3		INICIO DE TRABAJOS	1 día	mié 11/01/23	mié 11/01/23
4		INSTALACIONES SANITARIAS	1 día	jue 09/02/23	jue 09/02/23
5		SUMINISTRO E INSTALACION DE FREGADERO UNA BOCA	1 día	jue 09/02/23	jue 09/02/23
6		VERJA PERIMETRAL	4 días	lun 13/02/23	jue 16/02/23
7		MALLA CICLONICA DE 6", PALOMETAS Y 3 LINEAS DE ALAMBRE DE PUAS	4 días	lun 13/02/23	jue 16/02/23
8		COCINA	2 días	jue 12/01/23	vie 13/01/23
9		TOPE	1 día	vie 13/01/23	vie 13/01/23
10		COCINA	1 día	jue 12/01/23	jue 12/01/23
11		MURO DE GAVION	27 días	jue 12/01/23	sáb 11/02/23
12		DEMOLICION DE MURO DE BLOCK 6"	3 días	jue 12/01/23	sáb 14/01/23
13		DEMOLICION DE COLUMNA A MANO	3 días	jue 12/01/23	sáb 14/01/23
14		BOTE DE ESCOMBRO F.E.=1.4	4 días	vie 20/01/23	mar 24/01/23
15		EXCAVACION DE TIERRA	4 días	lun 16/01/23	jue 19/01/23
16		REGADO DE TIERRA NEGRA	2 días	lun 06/02/23	mar 07/02/23
17		GAVIONES H = 1.00 M	10 días	mié 25/01/23	sáb 04/02/23
18		FRAGUACHE	3 días	lun 06/02/23	mié 08/02/23
19		PANETE LISO	4 días	mié 08/02/23	sáb 11/02/23
20		LLORADEROS 3"	3 días	mié 25/01/23	vie 27/01/23
21		MALLA GEOTEXTIL	3 días	mié 25/01/23	vie 27/01/23
22		ESPERA CUBICACION 04 Y ESPERA DE PAGO	15 días	vie 17/02/23	lun 06/03/23
23		ESPERA DE CUBICACION 04 Y ESPERA DE PAGO	15 días	vie 17/02/23	lun 06/03/23
24		REINICIO DE TRABAJO LUEGO DE PAGO DE CUBICACION 04	23 días	mar 07/03/23	sáb 01/04/23
25		INSTALACIONES SANITARIAS	4 días	mar 07/03/23	vie 10/03/23
26		CAMARA DE INSPECCION	1 día	jue 09/03/23	jue 09/03/23
27		TRAMPA DE GRASA	1 día	jue 09/03/23	jue 09/03/23
28		CISTERNA	1 día	mié 08/03/23	mié 08/03/23
29		BOMBA MOTOR FRANKLIN DE IHP	1 día	jue 09/03/23	jue 09/03/23
30		TANQUE HIDRONEUMATICO DE 120GLS	1 día	mié 08/03/23	mié 08/03/23
31		CASETA BOMBA	1 día	mar 07/03/23	mar 07/03/23
32		CAMARA SEPTICA	1 día	vie 10/03/23	vie 10/03/23
33		INSTALACIONES ELECTRICAS	6 días	mar 07/03/23	lun 13/03/23
34		LUCES DE EXTERIOR CON CELDA FOTOVOLTAICA, TUBERIA EMT, INCL. POSTE 2"	2 días	mar 07/03/23	mié 08/03/23
35		CONEXIÓN A CDEEE	2 días	sáb 11/03/23	lun 13/03/23
36		PINTURA	7 días	vie 17/03/23	vie 24/03/23
37		PINTURA ACRILICA INTERIOR	3 días	vie 17/03/23	lun 20/03/23
38		PINTURA EXTERIOR	4 días	mar 21/03/23	vie 24/03/23
39		VERJA PERIMETRAL	10 días	mar 07/03/23	vie 17/03/23
40		<MALLA CICLONICA DE 6", PALOMETAS Y 3 LINEAS DE ALAMBRE DE PUAS tarea nueva>	4 días	mar 07/03/23	vie 10/03/23
41		PUERTAS CORREDISAS EN MALLA CICLONICA 3.00 x 2.10m	1 día	sáb 11/03/23	sáb 11/03/23
42		PUERTA PEATONAL EN MALLA CICLONICA	1 día	sáb 11/03/23	sáb 11/03/23
43		PINTURA EN VERJA PERIMETRAL	1 día	vie 17/03/23	vie 17/03/23
44		VARIOS	17 días	mar 14/03/23	sáb 01/04/23
45		ACERA PERIMETRAL	3 días	mar 14/03/23	jue 16/03/23
46		RAMPA Y PASARELA CON HORMIGON	3 días	vie 17/03/23	lun 20/03/23
47		GRAVA SUMINISTRO Y COLOCACION	3 días	mié 29/03/23	vie 31/03/23
48		EXCAVACION EN AREA EXTERIOR	5 días	vie 17/03/23	jue 23/03/23
49		BOTE DE MATERIAL DE EXCAVACION	2 días	vie 24/03/23	sáb 25/03/23
50		RELLENO COMPACTADO EN AREA EXTERIOR	2 días	lun 27/03/23	mar 28/03/23
51		TARJA EN BRONCE	1 día	sáb 25/03/23	sáb 25/03/23
52		LIMPIEZA FINAL	1 día	sáb 01/04/23	sáb 01/04/23

Proyecto: CRONOGRAMA CENT
 Fecha: jue 09/02/23

Tarea: [Barra azul] Hitos: [Diamante] Resumen del proyecto: [Barra gris] Hitos inactivos: [Diamante gris] Tarea manual: [Barra verde] Informes de resumen manual: [Barra verde] solo el comienzo: [Barra verde] solo fin: [Barra verde] Tareas externas: [Barra gris] Hitos externos: [Diamante gris] Fecha límite: [Barra gris] Progreso: [Barra verde] Progreso manual: [Barra azul]