



Proyecto: PRESUPUESTO CONS Fecha: 15/7/22	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo		Progreso manual	
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite			
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Tareas críticas			
	Resumen		Tarea manual		solo fin		División crítica			
	Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas		Progreso			

Id	Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	tri 3, 2022			tri 4, 2022			tri 1, 2023			
						may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb
31	→	Desague de techo de 3"	5 días	24/10/22	28/10/22										
32	→	Zabaletas	5 días	17/10/22	21/10/22										
33	→	Antepecho	5 días	10/10/22	14/10/22										
34	→	PORTAJE	8 días	31/1/23	9/2/23										
35	→	Puertas principales en pino tratado	2 días	31/1/23	1/2/23										
36	→	Puertas apaneladas Ever Door Caoba	1 día	2/2/23	2/2/23										
37	→	Puertas apaneladas Ever Door Blanca	1 día	3/2/23	3/2/23										
38	→	Ventana corrediza de cristal P65	2 días	6/2/23	7/2/23										
39	→	Puerta en closet en pino tratado	2 días	8/2/23	9/2/23										
40	→	Gabinete en piso de pino tratado	2 días	2/2/23	3/2/23										
41	→	Gabinete en pared de pino tratado	2 días	6/2/23	7/2/23										
42	→	Meseta de granito natural	2 días	31/1/23	1/2/23										
43	→	Mueble en meseta pino tratado	2 días	2/2/23	3/2/23										
44	→	PINTURA	15 días	10/1/23	30/1/23										
45	→	Pintura en techo	5 días	10/1/23	16/1/23										
46	→	Pintura interior semigloss muros, vigas y columnas	5 días	17/1/23	23/1/23										
47	→	Pintura exterior acrilica muros, vigas y columnas	5 días	24/1/23	30/1/23										
48	→	INSTALACIONES SANITARIAS	36 días	24/10/22	12/12/22										
49	→	Inodoro azteca blanco c/tapa Suministro y Colocación	4 días	26/10/22	31/10/22										
50	→	Lavamanos Blanco Inc. Mezcladora	4 días	1/11/22	4/11/22										
51	→	Fregaderos dos bocas teka	2 días	7/11/22	8/11/22										
52	→	Desague de piso	4 días	9/11/22	14/11/22										
53	→	Ventilación 3"	2 días	15/11/22	16/11/22										
54	→	Acometida de agua potable	2 días	17/11/22	18/11/22										
55	→	Trampa de Grasa	2 días	21/11/22	22/11/22										
56	→	Registro	2 días	23/11/22	24/11/22										
57	→	Septico	2 días	25/11/22	28/11/22										
58	→	Filtrante de 12" PVC	2 días	29/11/22	30/11/22										
59	→	Sumistro e instalacion de tinaco 265 gls	2 días	1/12/22	2/12/22										
60	→	Sum. Y col. Bomba de 1/2 HP pedrolo	2 días	5/12/22	6/12/22										
61	→	Botiquin	2 días	7/12/22	8/12/22										
62	→	Accesorios	2 días	9/12/22	12/12/22										
63	→	Tuberias y Piezas especiales	2 días	24/10/22	25/10/22										
64	→	Mano de Obra Plomeria	2 días	26/10/22	27/10/22										
65	→	INSTALACIONES ELECTRICAS	36 días	24/10/22	12/12/22										

Proyecto: PRESUPUESTO CONS
Fecha: 15/7/22

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo		Progreso manual	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite			
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Tareas críticas			
Resumen		Tarea manual		solo fin		División crítica			
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas		Progreso			

Id	Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Gantt Chart																	
						may	jun	tri 3, 2022 jul	ago	sep	tri 4, 2022 oct	nov	dic	tri 1, 2023 ene	feb	mar							
66	→	Salidas cenitales	5 días	25/10/22	31/10/22																		
67	→	Salida para telefonos	5 días	1/11/22	7/11/22																		
68	→	Interruptores sencillos	5 días	8/11/22	14/11/22																		
69	→	Interruptores dobles	5 días	15/11/22	21/11/22																		
70	→	Globo	5 días	22/11/22	28/11/22																		
71	→	Tomacorriente 110	4 días	29/11/22	2/12/22																		
72	→	Lampara exterior tipo secador	5 días	5/12/22	9/12/22																		
73	→	Tuberias y piezas especiales	1 día	24/10/22	24/10/22																		
74	→	Paneles de distribucion 4 a 8 circuitos	1 día	25/10/22	25/10/22																		
75	→	Conexión a CDEEE	1 día	12/12/22	12/12/22																		
76	→	PISOS Y CERAMICA	14 días	13/12/22	30/12/22																		
77	→	Torta de hormigón con malla electrosoldada	6 días	13/12/22	20/12/22																		
78	→	Pisos de Porcelanato 0.50*0.50 importada	4 días	21/12/22	26/12/22																		
79	→	Ceramica en pared de baños	3 días	21/12/22	23/12/22																		
80	→	Ceramica en pared de cocina	1 día	21/12/22	21/12/22																		
81	→	Zocalos	4 días	27/12/22	30/12/22																		
82	→	VARIOS	10 días	31/1/23	13/2/23																		
83	→	Rampa de hormigón con malla electrosoldada	1 día	31/1/23	31/1/23																		
84	→	Letrero frontal en bronce	1 día	10/2/23	10/2/23																		
85	→	Limpieza Final	1 día	13/2/23	13/2/23																		
86	→	FIN	0 días	13/2/23	13/2/23																		

Proyecto: PRESUPUESTO CONS Fecha: 15/7/22	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo		Progreso manual	
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite			
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Tareas críticas			
	Resumen		Tarea manual		solo fin		División crítica			
	Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas		Progreso			