



ELABORADO POR: ING. ERMIL CASTILLO
ENCARGADO DE CONTROL DE PROYECTOS

**INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS
PROYECTOS EN EJECUCION DE LA GERENCIA DE
EDIFICACIONES DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO
Y REHABILITACION DE OBRAS CIVILES
Diciembre de 2020.**



ÍNDICE DE CONTENIDO

68.0 PROYECTO SOLUCION AGUA POTABLE EN COMUNIDADES VISTA HERMOSA, LA PLATA Y LA CUCHILLA, VILLA ALTAGRACIA, SAN CRISTOBAL, R.D.....	3
---	---





ENCARGADO POR ING. EGYE CASTILLO
ENCARGADO DE CONTROL DE PROYECTOS



**68.0 PROYECTO SOLUCION AGUA POTABLE EN COMUNIDADES VISTA HERMOSA,
LA PLATA Y LA CUCHILLA, VILLA ALTAGRACIA, SAN CRISTOBAL, R.D.**



FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Fecha de firma del contrato	19 de Mayo de 2020
Monto del contrato	RD\$ 4,312,445.11
Monto del avance (20%)	RD\$ 862,489.02
Fecha de inicio de los trabajos	15 de Junio de 2020
% Avance estimado hasta la fecha	40.46%
Contratista	DIVERSOS CONSTRUCCIONES (DIVECO), S.R.L.

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Se trabaja en la colocación de las tuberías de las líneas de impulsión y distribución. Se trabaja, además, en la colocación de piezas especiales. Se realizó el vaciado de los muros del tanque de almacenamiento en La Cuchilla, así como excavaciones de zanjas para la colocación de tuberías. También se trabaja en la construcción de la verja perimetral del tanque de almacenamiento y en la construcción de la caseta para el arrancador de la bomba.

DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS CIVILES
PROYECTO SOLUCION AGUA POTABLE EN COMUNIDADES VISTA HERMOSA, LA PLATA Y LA CUCHILLA, VILLA
ALTAGRACIA, SAN CRISTOBAL, R.D.



Colocación de tuberías en líneas de impulsión y distribución, Solución Agua Potable Vista Hermosa.



Vaciado de muros de tanque La Cuchilla, Solución Agua Potable Vista Hermosa.



Construcción de verja perimetral, Solución Agua Potable Vista Hermosa.



Construcción de caseta para arrancador de la bomba, Solución Agua Potable Vista Hermosa.