

**INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS
PROYECTOS EN EJECUCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
HIDROELÉCTRICO**

Febrero 2025



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN HIDROELECTRICA ARTIBONITO (EL CORTE Y PEDRO SANTANA), PROVINCIA ELIAS PINA.

**EJECUCION DE LA ETAPA 2 - FASE I
CORRESPONDIENTE A ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y
ESTUDIOS ELECTRICOS DE INTERCONEXION AL SENI**




2

Elaborado por Gerencia de Control y Programación de Proyectos DDH

Líder en Energía Limpia

W

FICHA INFORMATIVA DEL PROYECTO

Contratista	Consorcio Artibonito
<p style="text-align: center;">Avance General</p> 	<p>Concluida la Fase I Etapa 1, con la aprobación del Diseño Básico por parte de la EGEHID.</p> <p>En proceso de conformación de los técnicos que realizaran la revisión la Propuesta Económica del Proyecto, a ser designado por la EGEHID.</p> <p>Las Partes firman el Addendum No. 12 cuyo objetivo es la ejecución del Estudio de Impacto Ambiental y los Estudios Eléctricos de Interconexión al SENI.</p> <p>El 16 de septiembre de 2024, la Administración de EGEHID, mediante carta ADM/EGEHID-958-2024 remite al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico Artibonito.</p> <p>Emitido la Certificación de No Objeción al punto de interconexión del Proyecto en fecha 12 de julio 2024.</p> <p>En proceso de revisión y conciliación del Addendum No.13 para los estudios de factibilidad del incremento de la energía renovable con el uso proyección solar e Hidrobombeo y del análisis ambiental de los mismos.</p>
<p>Monto Original del Proyecto en Fase I, Adenda No.12 USD</p>	<p style="text-align: center;">4,293,549.40</p>

Contratista	Consorcio Artibonito
Monto Pagado a la Fecha USD (incluido el avance)	4,251,507.05

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO:

ETAPA 1 DE LA FASE 1

Aprobado por la EGEHID el Diseño Básico en el mes de diciembre 2023, para este mes de mayo/2024, se continua a la espera de la contratación de especialistas en presupuestos de obras hidráulicas y la designación de los técnicos por parte de la Administración EGEHID para el acompañamiento de la revisión de la Oferta Técnica Económica sometida por el Contratista para fines de revisión y conciliación.

El Contratista comunica a la DDH mediante la carta CA-EGEHID-022-2024 de fecha 30 de julio de 2024, la emisión por parte de la Empresa de Transmisión Eléctrica (ETED) la Certificación de No Objeción al punto de interconexión del Proyecto con fecha del 12 de julio 2024.

Se formaliza en fecha el 16 de septiembre de 2024 mediante carta ADM/EGEHID-958-2024 de la Administración de EGEHID, la remisión al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico Artibonito, para fines de aprobación y emisión de la Licencia Ambiental.

En proceso de espera de la formalización de los técnicos que participaran en la evaluación de la Oferta Técnica Económica de este Proyecto.

En proceso de conciliación del Addendum No. 13 a los fines de incluir los servicios de Ingeniera para Estudio de Prefactibilidad de Aprovechamiento Híbrido del Proyecto Artibonito, el cual sería el complemento para lograr mayores beneficios de la construcción de esta obra.



