

**DESCRIPCION DEL PROYECTO DE LA
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE OBRAS CIVILES
JUNIO 2023.**

DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS CIVILES

CONSTRUCCIÓN CENTRO ATENCIÓN PRIMARIA LAS YAYAS VIAJAMA, MUNICIPIO SAN VICENTE DE PAUL, PROVINCIA AZUA

FICHA INFORMATIVA DEL PROYECTO

| | |
|----------------------------------|---|
| Nombre Obra: | CONSTRUCCIÓN CENTRO ATENCION PRIMARIA LAS YAYAS VIAJAMA, MUNICIPIO SAN VICENTE DEPAUL, PROVINCIA AZUA |
| No. Contrato: | 183/2021 |
| Contratista: | ANGARITA INVESMENT, S.R.L. |
| Monto del Contrato: | RD\$ 5,023,898.39 |
| Monto del avance (20%): | RD\$1,004,779.67 |
| Fecha de firma del contrato: | 12 OCTUBRE DEL 2021 |
| Fecha de inicio de los trabajos: | 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021 |
| Fecha de Término: | EN EJECUCIÓN |
| Tipo de Proceso: | SORTEO DE OBRAS. |
| | |

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la construcción de un Centro de Atención Primaria, que cuenta con área de emergencias, marquesina para ambulancia, sala de espera, baños, farmacia, archivos y consultorios médicos, parque para ambulancia en Las Yayas de Viajama, Municipio de San Vicente de Paul, Provincia de Azua.

CONDICIÓN ACTUAL DEL PROYECTO: Con un 62% de ejecución, trabajando en el encofrado de la losa de techo.

